

STRADE E AUTOSTRADE

Viabilità accessoria dell'autostrada Roma Aeroporto di Fiumicino Completamento G.R.A. di Roma

SCHEDA N. 104



LOCALIZZAZIONE



CUP:

F81B07000260001

**SISTEMA
INFRASTRUTTURALE:**

Strade e autostrade

SOGGETTO TITOLARE:

ANAS Spa

DESCRIZIONE

Il progetto "Completamento Grande Raccordo Anulare (GRA) di Roma" consiste nella realizzazione della terza corsia nel Quadrante Nord-Ovest del GRA di Roma, tratto della lunghezza complessiva di 18,350 Km, compreso tra le uscite Aurelia e Flaminia. Il progetto dell'ANAS prevede l'allargamento della piattaforma stradale a 33,5 metri, con tre corsie da 3,75 metri per senso di marcia, corsie di emergenza da 3,5 metri e spartitraffico da 4 metri. Dopo l'ultimazione dei lavori, tutto il GRA sarà a 3 corsie, e i benefici si potranno apprezzare nell'ambito della fluidità di traffico, dell'inquinamento atmosferico e della sicurezza stradale. In molti tratti verrà corretto il tracciato ed elevati gli attuali standard di sicurezza (in conformità al D.Lgs 494/96) mentre per 3 chilometri l'ammodernamento sarà in variante, anche con nuovi viadotti e gallerie. Nello specifico il progetto si articola in 9 interventi:

- Boccea - 2° lotto - 1° stralcio: dal Km 0+450 al km 3+700
- Casal del Marmo - 2° lotto - 2° stralcio: dal Km 3+700 al km 6+000
- Selva Candida - 3° lotto - 1° stralcio: dal Km 6+000 al km 9+900
- Trionfale - 3° lotto - 2° stralcio: dal Km 9+900 al km 11+250
- Cassia- 3° lotto - 3° stralcio: dal Km 11+250 al km 12+650
- Cassia - 3° lotto – 3° stralcio (dal Km 11+250 al km 12+650)-Progetto di completamento
- Parco Vejo - 4° lotto: dal Km 12+650 al km 13+900
- Sant'Andrea - 5° lotto: dal Km 13+900 al km 17+400
- Flaminia - 6° lotto - 1° stralcio: dal Km 17+400 al km 18+800

DELIBERE CIPE E/O ORDINANZE ATTUATIVE

107/2002

73/2008

DATI STORICI

2001

L'opera è inclusa nella delibera CIPE n. 121 tra i "sistemi urbani" insieme alla metropolitana di Roma–linee C e B1, per un costo totale di 2,9 Meuro.

2002

L'ANAS pubblica i bandi di gara degli 8 sottointerventi.

Il MIT trasmette la relazione istruttoria proponendo un primo finanziamento.

Il CIPE, con delibera n. 107, prende atto che l'intervento dispone di progettazione esecutiva, di VIA ed è stato sottoposto con esito positivo alla CdS e che è in corso la procedura di affidamento. Il costo complessivo dell'intervento è stimato in 613,07 Meuro e al progetto "Autostrada del GRA di Roma" viene destinato l'importo complessivo di 392,2 Meuro in termini di volume di investimenti. L'onere relativo a ciascuna annualità del triennio considerato viene imputato sul limite di impegno quindicennale autorizzato dalla legge n. 166/2002 per la stessa annualità: la quota annua di contributo non potrà comunque superare l'importo di 5,09 Meuro per il limite relativo al 2002, 14,5 Meuro per il limite relativo al 2003 e 17,97 Meuro per il limite relativo al 2004. I restanti 220,8 Meuro sono indicati come disponibilità.

Vengono aggiudicati i lavori relativi a sei degli otto sottointerventi.

2003

Nel mese di dicembre vengono aggiudicati i rimanenti due sottointerventi.

2006

Il 9 febbraio vengono inaugurati i seguenti lotti:

- Boccea - 2° lotto - 1° stralcio: dal Km 0+450 al km 3+700
- Casal del Marmo - 2° lotto - 2° stralcio: dal Km 3+700 al km 6+000
- Selva Candida - 3° lotto - 1° stralcio: dal Km 6+000 al km 9+900
- Sant'Andrea - 5° lotto: dal Km 13+900 al km 17+400

L'opera è inclusa nella delibera CIPE n. 130 di rivisitazione del PIS

2007

Al 30 aprile risultano in fase di completamento gli ultimi due lotti: 6 e 3 lotto 2 stralcio.

L'ANAS, in data 18 dicembre, pubblica il bando di gara per l'affidamento dell'appalto dei lavori di adeguamento a 3 corsie per ogni senso di marcia Quadrante Nord Ovest - Lotto 3° - 3° Stralcio dal km 11 + 250 al km 12 + 650 – Progetto di completamento.

2008

Il CIPE, con delibera n. 73, autorizza l'ANAS ad integrare, mediante stipula di apposito atto aggiuntivo, il contratto di mutuo intercorso il 16 gennaio 2004 con Banca Intesa Spa al fine di conseguire – tramite l'integrale utilizzo della quota di limite d'impegno assegnata alla Società, da ultimo, con delibera n. 63/2003 per la realizzazione della terza corsia del GRA – un incremento del volume di investimento, stimato al tasso attualmente praticato in circa 43 Meuro. Tale importo verrà utilizzato per la parziale copertura economica dell'onere connesso alle perizie di variante.

L'ANAS, in data 30 ottobre, affida l'appalto dei lavori di adeguamento a 3 corsie per ogni senso di marcia Quadrante Nord Ovest - Lotto 3° - 3° Stralcio dal km 11 + 250 al km 12 + 650 – Progetto di completamento, all'impresa Oberosler Cav. Pietro Spa.

L'ANAS, in data 27 novembre, comunica l'apertura al traffico dell'ultimo tratto ammodernato di 1,4 km (3°Lotto/3° Stralcio) del GRA, in carreggiata esterna, nell'ambito del quale è compresa anche la nuova Galleria Cassia (lunga 700 metri), e consegna i lavori per il completamento della nuova galleria "Cassia" sulla carreggiata interna.

2009

L'intervento è incluso nella delibera CIPE n. 10 di ricognizione sullo stato di attuazione del PIS.

Nel DPEF 2010-2013 viene riportato l'intervento "GRA Adeguamento a tre corsie: lotti in completamento" con un costo di 613,07 Meuro, interamente finanziato, ed uno stato dell'arte "ultimati/finanziati in corso"

2010

Il 17 giugno vengono sequestrati 3 cantieri relativi allo svincolo della Cassia, per danni alle vicine abitazioni.

Nell'Allegato Infrastrutture alla DFP 2011-2013 l'opera "Grande Raccordo Anulare di Roma Quadrante Nord - Ovest" è riportata nelle tabelle: "1: Programma delle Infrastrutture Strategiche – Aggiornamento 2010"; "3: Programma Infrastrutture Strategiche - Opere non comprese nella tabella 2"; "5: Stato attuativo dei progetti approvati dal CIPE 2002-2010", articolata in 8 interventi.

Nella seduta del 4 novembre la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del D.lgs. 281/97 sancisce l'accordo sull'Allegato Infrastrutture.

2011 Aprile

A gennaio, a seguito dell'autorizzazione della Procura della Repubblica di Roma, le attività sullo svincolo della Cassia sono parzialmente riprese.

Nell'Allegato Infrastrutture al DEF 2011 l'opera " Grande Raccordo Anulare di Roma Quadrante Nord - Ovest" è riportata nelle tabelle: "1: Programma delle Infrastrutture Strategiche - Aggiornamento aprile 2011" ; "3: Programma Infrastrutture Strategiche - Opere non comprese nella tabella 2"; "5: Stato attuativo dei progetti approvati dal CIPE 2002-2011 (marzo)", articolata in 8 interventi; "6: Programma Infrastrutture Strategiche – Stato avanzamento lavori".

Dalla rilevazione dell'AVCP sullo stato di attuazione delle opere comprese nel PIS, che si basa sui dati comunicati dal RUP al 31 maggio 2011, risultano conclusi e collaudati i lavori relativi al lotto 2-stralcio 2; lotto 3-stralci 1,2,3; lotto 4; lotto 5; lotto 6. Inoltre, la percentuale di avanzamento lavori per il lotto 2- stralcio 1 è del 99,19%, mentre il lotto 3 stralcio 1 è in attesa di collaudo. Infine risulta del 91,31% l'avanzamento dei lavori di completamento del lotto 3 lotto che, dopo essere stati sospesi dal Tribunale di Roma in data 17 giugno 2010, sono stati ripresi parzialmente il 31 gennaio 2011.

2011 Dicembre

Nell'Allegato Infrastrutture al DEF 2011 (aggiornamento settembre 2011) l'opera è riportata nelle stesse tabelle di aprile.

Dalla rilevazione dell'AVCP sullo stato di attuazione delle opere comprese nel PIS, che si basa sui dati comunicati dal RUP al 31 dicembre 2011, risulta un avanzamento dei lavori di completamento del lotto 3 pari al 94,3%. Si è in attesa dell'Atto aggiuntivo successivo alla Perizia del 31 agosto 2011 che aggiorna l'importo contrattuale a 39,56

Meuro. L'apertura al traffico della galleria è avvenuta il 30 giugno 2011.

2012 Settembre

L'opera è riportata nell'Allegato Infrastrutture-Rapporto intermedio di aprile 2012: allegato 5, quadro riepilogativo degli interventi del PIS.

L'opera, suddivisa in 8 lotti, è riportata nel 10° Allegato Infrastrutture al DEF 2012 (aggiornamento di settembre 2012): Tabella 0, Programma Infrastrutture Strategiche; Tabella 1, Opere in realizzazione e/o completate del PIS.

Dalla rilevazione dell'AVCP sullo stato di attuazione delle opere comprese nel PIS, che si basa sui dati comunicati dal RUP al 30 settembre 2012, risultano completati in data 13.01.2012 i lavori del 3° lotto, 3° stralcio (dal Km 11+250 al km 12+650), progetto di completamento.

2012 Dicembre

Nella seduta del 6 dicembre la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del D.lgs. 281/97 sancisce l'intesa sul Programma delle infrastrutture strategiche allegato alla Nota di aggiornamento del DEF 2012 – 10° Allegato infrastrutture.

Il CIPE, con delibera n. 136 del 21 dicembre, esprime parere favorevole sull'Allegato Infrastrutture al DEF 2012.

2013 Giugno

L'opera, articolata in 8 lotti, è riportata nell'XI Allegato Infrastrutture al DEF 2013: Tabella 1 - Le opere in realizzazione del Programma Infrastrutture Strategiche nel perimetro del deliberato CIPE il patrimonio infrastrutturale consolidato.

2013 Ottobre

L'opera è riportata nell'XI Allegato Infrastrutture al DEF 2013 (aggiornamento di settembre 2013), Tabelle: 0 - Programma Infrastrutture Strategiche (PIS) Avanzamento complessivo, intera opera articolata in 8 lotti; 1A - Programma Infrastrutture Strategiche (PIS) - Perimetro interventi deliberati dal CIPE (2002-2013 settembre) Opere in fase di realizzazione, intera opera articolata in 8 lotti.

2014 Giugno

L'opera è riportata nel XII Allegato Infrastrutture al DEF 2014, Tabella A.1-1 Tabella 0 - Avanzamento Programma Infrastrutture Strategiche, articolato in 8 interventi.

Nella seduta del 16 aprile la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del D.lgs. 281/97 sancisce l'intesa sul Programma delle infrastrutture strategiche allegato alla Nota di aggiornamento del DEF 2013 – 11° Allegato infrastrutture.

La Conferenza Unificata, con nota prot. n. 2848/CU del 17 giugno 2014, trasmette alle Regioni il Documento "Macro Regioni ed Opere Strategiche – giugno 2014" elaborato dal MIT - STM, contenente l'elenco delle opere strategiche suddivise per Macro Regioni, per l'esame tecnico finalizzato alla redazione del XII Allegato Infrastrutture.

Con nota prot. n. U0025238 del 30 giugno 2014 del Capo della Struttura Tecnica di Missione (STM) del MIT, per la redazione del documento base dell'XII Allegato Infrastrutture, viene chiesto a ciascuna Regione di deliberare in sede di Giunta Regionale l'elenco delle infrastrutture ritenute strategiche con l'indicazione di priorità alta (1) o medio bassa (2), specificando le eventuali altre infrastrutture che non risultano più coerenti con le indicazioni di programmazione di fondi regionali.

La Regione Lazio, con DGR n. 409 del 30 giugno 2014, "Indirizzi programmatici finalizzati all'aggiornamento dell'elenco delle opere del Programma Infrastrutture Strategiche di cui alla L. 443/2001 ricadenti nel territorio della Regione Lazio, preliminari alla sottoscrizione di una Nuova Intesa Generale Quadro ed all'integrazione del XII° Allegato Infrastrutture, approva il documento tecnico (Allegato 1) che ricomprende l'elenco delle opere articolate in Priorità 1 e Priorità 2. Da tale documento sono espunti "gli interventi conclusi e gli interventi che, al momento, non sono ritenuti prioritari per la complessità di realizzazione e la difficoltà nel reperire i necessari finanziamenti nei tempi previsti affinché l'intervento espliciti i propri effetti di sviluppo nel territorio interessato". L'opera "Completamento dell'allargamento con terza corsia del Grande Raccordo Anulare GRA di Roma" è inserita nella tabella "Legge Obiettivo 443/2001 - XII Allegato Infrastrutture – Aggiornamento Interventi" tra le opere completate.

2014 Dicembre

Il CIPE, con delibera n. 26 del 1° agosto 2014, esprime parere favorevole sull'Allegato Infrastrutture alla nota di aggiornamento al DEF 2013.

L'opera è riportata nel XII Allegato Infrastrutture al DEF 2014 (aggiornamento di settembre 2014): Tabella 0 – Stato

dell'arte e degli avanzamenti del Programma Infrastrutture Strategiche, articolato in 8 interventi; Tabella 0.1 II consolidato: le opere in realizzazione.

COSTO PRESUNTO (milioni di euro)

Costo al 21 dicembre 2001	502,000 Fonte: Delibera CIPE 121/2001
Previsione di costo al 30 aprile 2004	613,070 Fonte: Delibera CIPE 107/2002
Previsione di costo al 30 aprile 2005	613,070 Fonte: Delibera CIPE 107/2002
Costo al 6 aprile 2006	N.D. Fonte: Delibera CIPE 130/2006
Previsione di costo al 30 aprile 2007	613,070 Fonte: Delibera CIPE 107/2002
Costo al 30 giugno 2008	N.D. Fonte: DPEF 2009-2013
Previsione di costo al 30 aprile 2009	612,908 Fonte: Delibera CIPE 10/2009
Previsione di costo al 30 aprile 2010	613,070 Fonte: DPEF 2010-2013
Costo ad aprile 2011	622,050 Fonte: DEF 2011
Previsione di costo al 30 aprile 2011	620,138 Fonte: ANAS Spa
Costo al 30 giugno 2011	622,050 Fonte: DEF 2011 (aggiornamento settembre 2011)
Previsione di costo al 31 dicembre 2011	625,400 Fonte: ANAS Spa
Costo a giugno 2012	605,780 Fonte: DEF 2012 (aggiornamento settembre 2012)
Previsione di costo al 30 settembre 2012	625,399 Fonte: ANAS Spa
Costo a dicembre 2012	605,780 Fonte: DEF 2012 (delibera CIPE 136/2012)
Costo a settembre 2013	605,780 Fonte: DEF 2013 (aggiornamento settembre 2013)
Previsione di costo al 31 ottobre 2013	625,399 Fonte: ANAS Spa
Costo ad agosto 2014	605,780 Fonte: Delibera CIPE 26/2014
Costo a settembre 2014	605,780 Fonte: DEF 2014 (aggiornamento settembre 2014)
Previsione di costo al 31 dicembre 2014	625,399 Fonte: ANAS Spa
Previsione di costo al 31 marzo 2016	625,399 Fonte: ANAS Spa
Previsione di costo al 31 dicembre 2016	625,399 Fonte: ANAS Spa
Previsione di costo al 31 maggio 2017	625,399 Fonte: ANAS Spa
Previsione di costo al 31 maggio 2018	625,399 Fonte: ANAS Spa
Previsione di costo al 31 ottobre 2019	625,399 Fonte: ANAS Spa

QUADRO FINANZIARIO (milioni di euro)

Disponibilità al 31 ottobre 2019:	627,570
Fondi Legge Obiettivo	392,230 Fonte: Delibera CIPE 107/2002
Fondi Pubblici	235,340 Fonte: DEF 2014 (aggiornamento settembre 2014)
Fondi residui al 31 ottobre 2019:	-2,171

Boccea - 2° lotto - 1° stralcio: dal Km 0+450 al km 3+700

STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto:	Progettazione esecutiva
Conferenza di servizi:	Conclusa
Note:	
Progettazione esecutiva	
CIPE:	No
Importo lavori:	47.049.223,51
Servizio:	Esterno
Importo a base gara:	
Importo di aggiudicazione:	361.932,99
Nome aggiudicatario:	ATI PROGIN SPA - ITALPROGETTI SRL
Codice fiscale aggiudicatario:	
Data inizio:	06/07/2000
Data fine:	03/09/2000

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore:	ANAS Spa
Modalità di selezione:	Affidamento con bando
Procedura:	Procedura aperta
Sistema di realizzazione:	Appalto sola esecuzione
Criterio di aggiudicazione:	Prezzo più basso
Fase progettuale a base di gara:	Esecutiva
Tempi di esecuzione:	
Progettazione:	
Lavori:	800 giorni
Data bando:	23/01/2002
CIG/CUI:	3777078F5A
Data aggiudicazione:	13/12/2002
Tipo aggiudicatario:	ATI
Nome aggiudicatario:	SEAS SPA - BOCOGI SPA
Codice fiscale aggiudicatario:	
Data contratto:	02/10/2003
Quadro economico:	
Importo a base gara:	45.964.664,02
Importo oneri per la sicurezza:	1.084.559,49
Importo complessivo a base di gara:	47.049.223,51
Importo aggiudicazione:	38.080.598,27
Somme a disposizione:	22.476.204,25
Totale:	60.556.802,52
% Ribasso di aggiudicazione:	19,51
% Rialzo di aggiudicazione:	
Note:	

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori:	Conclusi
Data presunta inizio lavori:	31/03/2003
Data presunta fine lavori:	30/12/2005
Stato avanzamento importo:	45.662.523,98
Stato avanzamento percentuale:	99,19

Data effettiva inizio lavori: 31/03/2003
Data effettiva fine lavori: 19/08/2008
Data presunta fine lavori varianti: 07/02/2006
Tempi realizzazione: Secondo previsione
Data collaudo statico:
Data collaudo tecnico-amministrativo:

Note: Il Collaudo statico delle opere è avvenuto in data 02.02.2006. Con nota CDG-000182-P del 18.01.2010 la Direzione Generale dell'ANAS comunicava al Compartimento il fallimento dell'Impresa esecutrice SEAS S.p.A e contestuale affitto ramo d'azienda all'Impresa SEAS S.r.l. A tal riguardo è stato più volte sollecitato il Curatore fallimentare ad attivare le iniziative di competenza necessarie per la chiusura tecnico - contabile dei lavori."
In data 29.12.2011 è stato redatto lo stato Finale dei Lavori. In data 11.06.2013 è stato redatto il Certificato di Collaudo delle Opere.

Contenzioso:

Totale riserve definite: 25
Importo totale riserve definite: 25.524.815,37
Totale riserve da definire: 2
Note:

Sospensione lavori:

Numero totale: 1
Totale giorni sospensione: 40
Note:

Varianti:

Numero totale: 5
Giorni proroga totali: 245
Motivi:
Altri motivi:
Importo: 46.044.158,96
Importo oneri sicurezza: 1.349.799,25
Somme a disposizione: 16.341.129,59
Totale: 63.735.087,80
Note:

Casal del Marmo - 2° lotto - 2° stralcio: dal Km 3+700 al km 6+000

STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto: Progettazione esecutiva
Conferenza di servizi: Conclusa
Note:

Progettazione esecutiva

CIPE:	No
Importo lavori:	44.231.395,50
Servizio:	Esterno
Importo a base gara:	
Importo di aggiudicazione:	382.178,11
Nome aggiudicatario:	ATI PROGER SPA - STE SPA
Codice fiscale aggiudicatario:	
Data inizio:	06/07/2000
Data fine:	03/09/2000

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore:	ANAS Spa
Modalità di selezione:	Affidamento con bando
Procedura:	Procedura aperta
Sistema di realizzazione:	Appalto sola esecuzione
Criterio di aggiudicazione:	Prezzo più basso
Fase progettuale a base di gara:	Esecutiva
Tempi di esecuzione:	
Progettazione:	
Lavori:	800 giorni
Data bando:	23/01/2002
CIG/CUI:	421893032C
Data aggiudicazione:	27/01/2003
Tipo aggiudicatario:	ATI
Nome aggiudicatario:	ATI OBEROSLER CAV. PIETRO SPA - SAISEB SPA
Codice fiscale aggiudicatario:	
Data contratto:	02/10/2003

Quadro economico:

Importo a base gara:	42.203.785,71
Importo oneri per la sicurezza:	2.027.609,79
Importo complessivo a base di gara:	44.231.395,50
Importo aggiudicazione:	36.647.417,74
Somme a disposizione:	21.296.801,93
Totale:	57.944.219,67
% Ribasso di aggiudicazione:	17,97
% Rialzo di aggiudicazione:	
Note:	

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori:	Conclusi
Data presunta inizio lavori:	31/03/2003
Data presunta fine lavori:	01/12/2005
Stato avanzamento importo:	39.371.866,08
Stato avanzamento percentuale:	100,00
Data effettiva inizio lavori:	31/03/2003
Data effettiva fine lavori:	01/12/2005
Data presunta fine lavori varianti:	01/12/2005
Tempi realizzazione:	Secondo previsione
Data collaudo statico:	07/02/2007
Data collaudo tecnico-amministrativo:	13/02/2009

Note: L'approvazione del Collaudo è avvenuta con nota della Direzione Generale ANAS n. 21555 del 13.02.2009

Contenzioso:

Totale riserve definite: 19
Importo totale riserve definite: 7.414.419,16
Totale riserve da definire:

Note: Le riserve sono state definite con 2 componenti bonari Art. 31 bis - Legge 109/94 per un importo complessivo di € 7.414.419,19. La riserva n. 7 relativa alla richiesta di compensazione revisionale dell'acciaio è stata definita e liquidata mediante un apposito finanziamento.

Sospensione lavori:

Numero totale: 1
Totale giorni sospensione: 922
Note:

Varianti:

Numero totale: 4
Giorni proroga totali: 245
Motivi:
Altri motivi:
Importo: 37.273.087,25
Importo oneri sicurezza: 2.086.814,55
Somme a disposizione: 16.810.292,75
Totale: 56.170.194,55
Note:

Selva Candida - 3° lotto - 1° stralcio: dal Km 6+000 al km 9+900

STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto: Progettazione esecutiva
Conferenza di servizi: Conclusa
Note:
Progettazione esecutiva
CIPE: No
Importo lavori: 55.643.066,31
Servizio: Esterno
Importo a base gara:
Importo di aggiudicazione: 459.646,64
Nome aggiudicatario: SELPRO (ora SILEC SPA) - SOTECNI SPA
Codice fiscale aggiudicatario:
Data inizio: 06/07/2000
Data fine: 04/09/2000

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore:	ANAS Spa
Modalità di selezione:	Affidamento con bando
Procedura:	Procedura aperta
Sistema di realizzazione:	Appalto sola esecuzione
Criterio di aggiudicazione:	Prezzo più basso
Fase progettuale a base di gara:	Esecutiva
Tempi di esecuzione:	
Progettazione:	
Lavori:	800 giorni
Data bando:	23/01/2002
CIG/CUI:	30963271DF
Data aggiudicazione:	27/01/2003
Tipo aggiudicatario:	Impresa singola
Nome aggiudicatario:	GHELLA S.p.A.
Codice fiscale aggiudicatario:	00898971007
Data contratto:	14/10/2003

Quadro economico:

Importo a base gara:	52.616.628,88
Importo oneri per la sicurezza:	3.026.437,43
Importo complessivo a base di gara:	55.643.066,31
Importo aggiudicazione:	44.919.271,26
Somme a disposizione:	24.152.606,55
Totale:	69.071.877,81
% Ribasso di aggiudicazione:	20,38
% Rialzo di aggiudicazione:	
Note:	

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori:	Conclusi
Data presunta inizio lavori:	31/03/2003
Data presunta fine lavori:	07/06/2005
Stato avanzamento importo:	68.355.130,99
Stato avanzamento percentuale:	100,00
Data effettiva inizio lavori:	31/03/2003
Data effettiva fine lavori:	30/03/2006
Data presunta fine lavori varianti:	02/04/2006
Tempi realizzazione:	Secondo previsione
Data collaudo statico:	
Data collaudo tecnico-amministrativo:	04/04/2012
Note:	Il Collaudo Statico è stato emesso in data 16.01.2006.

Contenzioso:

Totale riserve definite:	160
Importo totale riserve definite:	19.292.640,25
Totale riserve da definire:	

Note: Si è concluso il primo componimento bonario ai sensi dell'Art. 31 bis, per le riserve dalla n. 1 alla 17, con il riconoscimento all'Impresa di € 5.852.397,57. Si è concluso il secondo componimento bonario ai sensi dell'Art. 31 bis per le riserve dalla n. 18 alla 118, con il riconoscimento all'Impresa di € 7.098.490,00. In data 20.11.2012 è stato sottoscritto il 3° Verbale di Accordo bonario per la risoluzione delle riserve dalla n. 118 all n. 160 con il riconoscimento di € 6.341.212,68.

Sospensione lavori:

Numero totale:
Totale giorni sospensione:
Note:

Varianti:

Numero totale:	6
Giorni proroga totali:	300
Motivi:	
Altri motivi:	
Importo:	62.938.754,95
Importo oneri sicurezza:	5.416.376,04
Somme a disposizione:	29.989.896,61
Totale:	98.345.027,60
Note:	In data 16.06.2011 è stata redatta la PVT n. 16097 per sole Somme a Disposizione con aumento di spesa. La citata Perizia è stata approvata dalla Direzione Generale con nota CDG-0106712-P del 26.07.2011.

Trionfale - 3° lotto - 2° stralcio: dal Km 9+900 al km 11+250

STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto:	Progettazione esecutiva
Conferenza di servizi:	Conclusa
Note:	
Progettazione esecutiva	
CIPE:	No
Importo lavori:	61.977.698,86
Servizio:	Esterno
Importo a base gara:	
Importo di aggiudicazione:	519.882,04
Nome aggiudicatario:	IN.CO. Ingegneri Consulenti S.p.A.
Codice fiscale aggiudicatario:	00736780156
Data inizio:	06/07/2000
Data fine:	04/09/2000

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore: ANAS Spa

Modalità di selezione:	Affidamento con bando
Procedura:	Procedura aperta
Sistema di realizzazione:	Appalto sola esecuzione
Criterio di aggiudicazione:	Prezzo più basso
Fase progettuale a base di gara:	Esecutiva
Tempi di esecuzione:	
Progettazione:	
Lavori:	900 giorni
Data bando:	23/01/2002
CIG/CUI:	2607964FF5
Data aggiudicazione:	
Tipo aggiudicatario:	ATI
Nome aggiudicatario:	C.M.B. - CONSORZIO COOP. COSTRUTTORI - COLLINI - SO.CO.STRA.MO

Codice fiscale aggiudicatario:

Data contratto: 15/09/2004

Quadro economico:

Importo a base gara: 59.643.313,68

Importo oneri per la sicurezza: 2.334.385,18

Importo complessivo a base di gara: 61.977.698,86

Importo aggiudicazione: 48.502.485,00

Somme a disposizione: 20.713.423,92

Totale: 69.215.908,92

% Ribasso di aggiudicazione: 22,59

% Rialzo di aggiudicazione:

Note:

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori: Conclusi

Data presunta inizio lavori: 09/02/2004

Data presunta fine lavori: 28/06/2006

Stato avanzamento importo: 63.952.833,10

Stato avanzamento percentuale: 100,00

Data effettiva inizio lavori: 16/02/2004

Data effettiva fine lavori: 19/12/2008

Data presunta fine lavori varianti: 19/12/2008

Tempi realizzazione: Secondo previsione

Data collaudo statico: 19/03/2010

Data collaudo tecnico-amministrativo: 11/11/2011

Note:

Contenzioso:

Totale riserve definite: 37

Importo totale riserve definite: 18.847.658,24

Totale riserve da definire:

Note:

L'importo complessivo delle riserve definite di € 18.847.658,24 si riferisce alla somma degli importi riconosciuti all'appaltatore a seguito della conclusione di tre componenti bonari ai sensi dell'art. 31 bis l. 109/94.

Sospensione lavori:

Numero totale: 1

Totale giorni sospensione: 144

Note: Trattasi di sospensione parziale

Varianti:

Numero totale:	4
Giorni proroga totali:	610
Motivi:	
Altri motivi:	
Importo:	60.869.329,06
Importo oneri sicurezza:	3.182.067,06
Somme a disposizione:	17.678.203,21
Totale:	81.729.599,33
Note:	Nell'ambito delle citate Perizie c'è stata una diminuzione delle Somme a Disposizione per € 6.588.479,97

Cassia- 3° lotto - 3° stralcio: dal Km 11+250 al km 12+650

STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto:	Progettazione esecutiva
Conferenza di servizi:	Conclusa
Note:	
Progettazione esecutiva	
CIPE:	No
Importo lavori:	82.634.848,18
Servizio:	Esterno
Importo a base gara:	
Importo di aggiudicazione:	464.935,16
Nome aggiudicatario:	BONIFICA SPA
Codice fiscale aggiudicatario:	
Data inizio:	07/07/2000
Data fine:	04/09/2000

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore:	ANAS Spa
Modalità di selezione:	Affidamento con bando
Procedura:	Procedura aperta
Sistema di realizzazione:	Appalto sola esecuzione
Criterio di aggiudicazione:	Prezzo più basso
Fase progettuale a base di gara:	Esecutiva
Tempi di esecuzione:	
Progettazione:	
Lavori:	900 giorni
Data bando:	23/01/2002
CIG/CUI:	26706588B1
Data aggiudicazione:	22/12/2003

Tipo aggiudicatario:	Impresa singola
Nome aggiudicatario:	VIANINI LAVORI SPA
Codice fiscale aggiudicatario:	
Data contratto:	26/02/2004
Quadro economico:	
Importo a base gara:	79.494.790,23
Importo oneri per la sicurezza:	3.140.057,95
Importo complessivo a base di gara:	82.634.848,18
Importo aggiudicazione:	65.052.084,34
Somme a disposizione:	23.835.354,04
Totale:	88.887.438,38
% Ribasso di aggiudicazione:	22,12
% Rialzo di aggiudicazione:	
Note:	Finanziamento con L. 295/98 Dec. 773 e 314 per € 40.885.829,23 e con Fondi ANAS per € 46.000.000,00

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori:	Conclusi
Data presunta inizio lavori:	22/01/2004
Data presunta fine lavori:	10/07/2006
Stato avanzamento importo:	64.028.109,55
Stato avanzamento percentuale:	100,00
Data effettiva inizio lavori:	09/02/2004
Data effettiva fine lavori:	27/11/2008
Data presunta fine lavori varianti:	
Tempi realizzazione:	Secondo previsione
Data collaudo statico:	11/06/2014
Data collaudo tecnico-amministrativo:	11/06/2014
Note:	In data 30.12.2012 è stato Redatto lo Stato Finale.

Contenzioso:

Totale riserve definite:	284
Importo totale riserve definite:	109.054.427,49
Totale riserve da definire:	
Note:	Per la definizione delle citate n. 284 Riserve con Verbale di Accordo Bonario in data 18.02.2011 è stato riconosciuto all'Appaltatore un importo di € 19.835.431,62. In sede di Collaudo sono state iscritte ed aggiornate riserve per un importo pari ad € 15.804.801,65. Attualmente in fase di contenzioso.

Sospensione lavori:

Numero totale:	
Totale giorni sospensione:	
Note:	

Varianti:

Numero totale:	2
Giorni proroga totali:	872
Motivi:	
Altri motivi:	
Importo:	61.103.813,55

Importo oneri sicurezza:	5.953.718,09
Somme a disposizione:	21.811.006,60
Totale:	88.868.538,24
Note:	

Cassia - 3° lotto – 3° stralcio (dal Km 11+250 al km 12+650)-Progetto di completamento

STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto:	Progettazione esecutiva
Conferenza di servizi:	Conclusa
Note:	Progetto prot. CRM-0026329-P del 11.10.2007 approvato con Disposizione della Direzione Generale CDG-0149592 del 11.12.2007.

Progettazione esecutiva

CIPE:	No
Importo lavori:	34.797.064,00
Servizio:	Interno
Costo progettazione interno:	
Data inizio:	
Data fine:	

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore:	ANAS Spa
Modalità di selezione:	Affidamento con bando
Procedura:	Procedura ristretta
Sistema di realizzazione:	Appalto sola esecuzione
Criterio di aggiudicazione:	Offerta prezzi
Fase progettuale a base di gara:	Esecutiva
Tempi di esecuzione:	
Progettazione:	
Lavori:	400 giorni
Data bando:	21/12/2007
CIG/CUI:	0106755103
Data aggiudicazione:	
Tipo aggiudicatario:	ATI
Nome aggiudicatario:	ATI OBEROSLER CAV. PIETRO SPA - TRAVI SPA
Codice fiscale aggiudicatario:	
Data contratto:	12/02/2009

Quadro economico:

Importo a base gara:	32.643.645,29
Importo oneri per la sicurezza:	2.153.418,71
Importo complessivo a base di gara:	34.797.064,00
Importo aggiudicazione:	27.609.788,83
Somme a disposizione:	2.210.000,00
Totale:	29.819.788,83

% Ribasso di aggiudicazione: 22,02

% Rialzo di aggiudicazione:

Note:

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori: Conclusi

Data presunta inizio lavori: 27/11/2008

Data presunta fine lavori: 31/12/2009

Stato avanzamento importo: 39.461.513,05

Stato avanzamento percentuale: 99,76

Data effettiva inizio lavori: 27/11/2008

Data effettiva fine lavori: 13/01/2012

Data presunta fine lavori varianti: 13/01/2012

Tempi realizzazione: In ritardo - In data 17.06.2010 il Tribunale di Roma ha emesso un Decreto di Sequestro Preventivo delle aree oggetto dei Lavori. In data 15.06.2011 la Procura della Repubblica revocava il citato sequestro. L'apertura al traffico della Galleria è avvenuta in data 30.06.2011.

Data collaudo statico:

Data collaudo tecnico-amministrativo: 04/07/2017

Note: Il Collaudo statico è avvenuto in data 02.05.2011.

Contenzioso:

Totale riserve definite: 17

Importo totale riserve definite: 6.609.436,49

Totale riserve da definire: 6

Note: Il Responsabile del Procedimento con Disposizione CRM-0001402-P del 19.01.2011 ha promosso la costituzione della Commissione prevista dall'art. 240 del D.Lgs 163/2006 per attuare il 1° Procedimento per la risoluzione delle riserve iscritte al SAL n. 8. In data 06.08.2013 è stato firmato il Verbale di Accordo Bonario con il riconoscimento all'Impresa di € 6.609.436,49. L'importo da definire è comprensivo delle riserve iscritte ed aggiornate in sede di Stato Finale. In data 03.04.2014 il RuP ha comunicato l'attivazione del 2° procedimento di AB per un importo su l'importo complessivo in petitum pari ad € 14.859.875,16.

Sospensione lavori:

Numero totale: 1

Totale giorni sospensione: 378

Note:

Varianti:

Numero totale: 3

Giorni proroga totali: 364

Motivi:

Altri motivi:

Importo: 36.377.203,39

Importo oneri sicurezza: 3.179.476,61

Somme a disposizione: 948.854,01

Totale: 40.505.534,01

Note:

Parco Vejo - 4° lotto: dal Km 12+650 al km 13+900

STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto:	Progettazione esecutiva
Conferenza di servizi:	Conclusa
Note:	
Progettazione esecutiva	
CIPE:	No
Importo lavori:	28.663.357,90
Servizio:	Esterno
Importo a base gara:	
Importo di aggiudicazione:	233.438,52
Nome aggiudicatario:	GESIN S.r.l. - Studio di Ingegneria civile Proff. Ingg. Pietro Matildi e Giuseppe Matildi – Matildi Engineering S.r.l. - VIA Servizi di Francesco Nicchiarelli & C. S.n.c.
Codice fiscale aggiudicatario:	
Data inizio:	07/07/2000
Data fine:	04/09/2000

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore:	ANAS Spa
Modalità di selezione:	Affidamento con bando
Procedura:	Procedura aperta
Sistema di realizzazione:	Appalto sola esecuzione
Criterio di aggiudicazione:	Prezzo più basso
Fase progettuale a base di gara:	Esecutiva
Tempi di esecuzione:	
Progettazione:	
Lavori:	900 giorni
Data bando:	23/01/2002
CIG/CUI:	42187438D9
Data aggiudicazione:	27/01/2003
Tipo aggiudicatario:	ATI
Nome aggiudicatario:	ATI:S.A.C.A.I.M. SPA - CASAL SPA
Codice fiscale aggiudicatario:	
Data contratto:	10/12/2003
Quadro economico:	
Importo a base gara:	27.098.493,49
Importo oneri per la sicurezza:	1.564.864,40
Importo complessivo a base di gara:	28.663.357,90
Importo aggiudicazione:	22.717.943,01
Somme a disposizione:	9.216.106,39
Totale:	31.934.049,40
% Ribasso di aggiudicazione:	21,94

% Rialzo di aggiudicazione:

Note:

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori: Conclusi
Data presunta inizio lavori: 31/03/2003
Data presunta fine lavori: 15/09/2005
Stato avanzamento importo: 25.784.682,79
Stato avanzamento percentuale: 100,00
Data effettiva inizio lavori: 14/04/2003
Data effettiva fine lavori: 31/10/2007
Data presunta fine lavori varianti:
Tempi realizzazione: Secondo previsione
Data collaudo statico: 24/01/2011
Data collaudo tecnico-amministrativo: 17/04/2012
Note:

Contenzioso:

Totale riserve definite: 92
Importo totale riserve definite: 8.029.980,48
Totale riserve da definire:

Note: N. 92 riserve sono state definite con tre componenti bonari art. 31/bis - legge 109/94 per un importo complessivo pari ad € 8.029.980,48

Sospensione lavori:

Numero totale: 4
Totale giorni sospensione: 229
Note:

Varianti:

Numero totale: 4
Giorni proroga totali: 547
Motivi:

Altri motivi: Con Provvedimento CDG-0014678-P del 04.02.2013 è stata approvata la Perizia di rimodulazione del quadro economico senza aumento di spesa n. 30176 del 10.12.2012.

Importo: 23.912.192,67
Importo oneri sicurezza: 1.872.490,12
Somme a disposizione: 3.421.602,83
Totale: 29.206.285,62

Note:

Sant'Andrea - 5° lotto: dal Km 13+900 al km 17+400

STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto: Progettazione esecutiva
Conferenza di servizi: Conclusa
Note:
Progettazione esecutiva
CIPE: No
Importo lavori: 51.552.223,83
Servizio: Esterno
Importo a base gara:
Importo di aggiudicazione: 318.504,47
Nome aggiudicatario: ATI VALLE PROGETTAZIONE - RPA SPA
Codice fiscale aggiudicatario:
Data inizio: 07/07/2000
Data fine: 04/09/2000

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore: ANAS Spa
Modalità di selezione: Affidamento con bando
Procedura: Procedura aperta
Sistema di realizzazione: Appalto sola esecuzione
Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso
Fase progettuale a base di gara: Esecutiva
Tempi di esecuzione:
Progettazione:
Lavori: 840 giorni
Data bando: 23/01/2002
CIG/CUI: 3243664435
Data aggiudicazione: 10/12/2002
Tipo aggiudicatario: ATI
Nome aggiudicatario: TECNIS SPA - SIPA SPA - Ing. Pavese - SIGENCO SPA
Codice fiscale aggiudicatario:
Data contratto: 24/11/2003
Quadro economico:
Importo a base gara: 50.103.690,56
Importo oneri per la sicurezza: 1.448.533,27
Importo complessivo a base di gara: 51.552.223,83
Importo aggiudicazione: 42.364.209,06
Somme a disposizione: 16.751.480,83
Totale: 59.115.689,89
% Ribasso di aggiudicazione: 18,39
% Rialzo di aggiudicazione:
Note: Finanziamento Legge obiettivo - delibera Cipe 107/02 per € 63,90 M€

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori: Conclusi
Data presunta inizio lavori: 31/03/2003
Data presunta fine lavori: 24/01/2006

Stato avanzamento importo:	49.481.667,07
Stato avanzamento percentuale:	100,00
Data effettiva inizio lavori:	14/04/2003
Data effettiva fine lavori:	19/05/2006
Data presunta fine lavori varianti:	19/05/2006
Tempi realizzazione:	Secondo previsione
Data collaudo statico:	
Data collaudo tecnico-amministrativo:	15/11/2010
Note:	Il Certificato del Collaudo Statico è stato emesso in data 04.02.2006

Contenzioso:

Totale riserve definite:	15
Importo totale riserve definite:	12.423.004,68
Totale riserve da definire:	
Note:	N. 13 riserve sono state definite con due componenti bonari art. 31/bis - Legge 109/94 per un importo complessivo di € 12.423.004,68. Per n. 2 riserve relative alla richiesta di compensazione revisionale acciaio è in fase di redazione la relativa liquidazione.

Sospensione lavori:

Numero totale:	3
Totale giorni sospensione:	115
Note:	

Varianti:

Numero totale:	2
Giorni proroga totali:	273
Motivi:	
Altri motivi:	
Importo:	47.881.087,02
Importo oneri sicurezza:	1.600.585,64
Somme a disposizione:	14.442.339,18
Totale:	63.924.011,84
Note:	

Flaminia - 6° lotto - 1° stralcio: dal Km 17+400 al km 18+800

STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto:	Progettazione esecutiva
Conferenza di servizi:	Conclusa
Note:	
Progettazione esecutiva	
CIPE:	No
Importo lavori:	66.035.064,89

Servizio: Esterno
Importo a base gara:
Importo di aggiudicazione: 479.081,95
Nome aggiudicatario: TECNOPROJECT SRL - ERREGI SRL - ING. DOMINICHINI LORENZO
Codice fiscale aggiudicatario:
Data inizio: 07/07/2000
Data fine: 04/09/2000

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore: ANAS Spa
Modalità di selezione: Affidamento con bando
Procedura: Procedura aperta
Sistema di realizzazione: Appalto sola esecuzione
Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso
Fase progettuale a base di gara: Esecutiva
Tempi di esecuzione:
Progettazione:
Lavori: 1000 giorni
Data bando: 23/01/2002
CIG/CUI: 273323942C
Data aggiudicazione: 08/01/2003
Tipo aggiudicatario: ATI
Nome aggiudicatario: A.T.I. Giovanni e Micheli Strade per il Lazio S.r.L. - CONSCOOP
Codice fiscale aggiudicatario:
Data contratto: 14/07/2004

Quadro economico:

Importo a base gara: 62.297.231,03
Importo oneri per la sicurezza: 3.737.833,86
Importo complessivo a base di gara: 66.035.064,89
Importo aggiudicazione: 54.636.540,53
Somme a disposizione: 27.295.128,17
Totale: 81.931.668,70
% Ribasso di aggiudicazione: 18,30
% Rialzo di aggiudicazione:
Note:

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori: Conclusi
Data presunta inizio lavori: 04/03/2004
Data presunta fine lavori: 22/03/2007
Stato avanzamento importo: 73.457.233,71
Stato avanzamento percentuale: 100,00
Data effettiva inizio lavori: 19/03/2004
Data effettiva fine lavori: 15/09/2008
Data presunta fine lavori varianti:
Tempi realizzazione: Secondo previsione
Data collaudo statico:
Data collaudo tecnico-amministrativo: 18/05/2011
Note: Il Certificato Collaudo Statico è stato emesso in data 26.03.2008

Contenzioso:

Totale riserve definite:	25
Importo totale riserve definite:	7.882.394,09
Totale riserve da definire:	1
Note:	N. 24 Riserve sono state definite con 2 componenti bonari Art. 240 del D.Lgs n. 163/2006 per un importo complessivo di € 7.088.394.09. Per n. 1 riserva, in quanto si tratta di compensazione revisionale dell'acciaio, è stata liquidata con le Somme a Disposizione dell'Amministrazione.

Sospensione lavori:

Numero totale:	1
Totale giorni sospensione:	113
Note:	

Varianti:

Numero totale:	5
Giorni proroga totali:	
Motivi:	
Altri motivi:	
Importo:	68.006.023,04
Importo oneri sicurezza:	5.472.465,07
Somme a disposizione:	23.682.677,43
Totale:	97.161.165,54
Note:	

NORMATIVA E DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

Bandi di gara ANAS Spa del Gennaio 2002

Delibera CIPE 107/2002 del 29 Novembre 2002

Avvisi di aggiudicazione ANAS Spa del Febbraio 2003

Bando di gara ANAS Spa (3° lotto, 3° stralcio, progetto completamento)
del Dicembre 2007

Delibera CIPE 73/2008 del 1 Agosto 2008

Avviso di aggiudicazione ANAS Spa (3° lotto, 3° stralcio, progetto completamento) del Novembre 2008

Delibera Regione Lazio n. 409 del 30 Giugno 2014

SITI INTERNET UFFICIALI

<http://www.stradeanas.it>