


## STRADE E AUTOSTRADE

### Complemento del corridoio autostradale 5 e dei Valichi confinari Ampliamento autostrada A4 Quarto d'Altino - Villesse-Sistiana

#### SCHEDA N. 15



#### LOCALIZZAZIONE



#### CUP:

I11B07000180005  
 I41B08000240005  
 I51B02000000007  
 I51B07000200005  
 I61B07000360005  
 I71B07000190005  
 I81B07000280005

#### SISTEMA INFRASTRUTTURALE:

Strade e autostrade

#### SOGGETTO TITOLARE:

Commissario Delegato per  
 l'Emergenza della Mobilità  
 Riguardante la A4 (tratto Venezia -  
 Trieste) ed il Raccordo Villesse -  
 Gorizia

---

## DESCRIZIONE

L'intervento consiste nella realizzazione della terza corsia della A4 (Torino-Trieste) nella tratta Quarto D'Altino (Ve)-Villesse (Go). Il tracciato presenta uno sviluppo di circa 95 km dei quali circa 55 km in Veneto e 40 Km in Friuli Venezia Giulia e si sviluppa su un terreno pianeggiante. Esso comprende anche il nodo di Portogruaro, tramite il quale la A4 si connette con la A28 per Pordenone, e il nodo di Palmanova, di connessione con la A23 per Udine. Il progetto verrà realizzato in quattro lotti: Quarto D'Altino-San Donà di Piave (18,5 km) a cui si aggiunge la costruzione del nuovo casello di Meolo; San Donà di Piave-Alvisopoli (33,5 km) a cui si aggiunge la costruzione del nuovo casello di Alvisopoli; Nuovo Ponte sul fiume Tagliamento - Gonars e nuovo svincolo di Palmanova con variante (primo lotto) alla Strada Statale 352 (26 km); Gonars-Villesse (17 km). Numerose le opere in programma, fra le quali la ristrutturazione di 7 svincoli autostradali; la realizzazione di due nuovi svincoli (Caselli di Meolo e di Alvisopoli); la ristrutturazione del nodo di interconnessione con la A23 (nodo di Palmanova); la costruzione di alcuni tratti di viabilità di adduzione (variante alla Strada Statale numero 352); la ristrutturazione dei caselli di Portogruaro e Lisert. La sezione trasversale del progetto è quella prevista dal decreto del MIT del 5 novembre 2001 per la categoria A (autostrade), ambito extraurbano, con una larghezza di m 32,5 (3 corsie di m 3,75 per carreggiata, affiancate all'esterno da una banchina di sosta di emergenza di m 3 e con spartitraffico da m 4) e con velocità di progetto (Vp) compresa tra i 90 e i 140 Km/h.

---

## DELIBERE CIPE E/O ORDINANZE ATTUATIVE

13/2005

---

## DATI STORICI

### 1999

Il 7 dicembre viene stipulata la Convenzione tra ANAS e Società Autovie Venete per la concessione in gestione delle autostrade A4 Venezia-Trieste, A23 Palmanova-Udine Sud e A28 Portogruaro-Pordenone-Conegliano.

Con decreto interministeriale 21 dicembre viene approvata la convenzione.

### 2001

L'intervento rientra all'interno del PIS della delibera CIPE n. 121 tra i Sistemi stradali ed autostradali-Complemento del corridoio autostradale 5 e dei Valichi confinari.

### 2002

L'ampliamento dell'Autostrada A4 da Quarto D'Altino a Villesse figura tra gli interventi compresi nell'Intesa Generale Quadro tra il Governo e la Regione Friuli Venezia Giulia, mentre non risulta incluso nell'I.G.Q. tra il Governo e la Regione Veneto, sottoscritta il 24 ottobre 2003.

### 2003

La Società Autovie Venete Spa, concessionaria, predispone il progetto preliminare della parte di A4 di propria competenza e, in data 20 maggio, lo trasmette al MIT e successivamente, con ulteriore documentazione integrativa, alle altre Amministrazioni competenti ed agli enti gestori delle interferenze

La Commissione VIA esprime parere favorevole il 21 ottobre.

Il Ministero dell'ambiente trasmette il parere favorevole con prescrizioni e raccomandazioni.

Il Ministero dell'ambiente e la Regione Veneto formulano richiesta di integrazione al progetto con l'inserimento dello svincolo di Meolo, già incluso nell'atto convenzionale tra ANAS e Autovie Venete.

### 2004

Nel mese di aprile, la Regione Friuli Venezia Giulia autorizza la formulazione dell'intesa sulla localizzazione dell'opera ed esprime parere favorevole sul progetto, chiedendo che la realizzazione della terza corsia venga effettuata fino alla sezione di Villesse. Tale posizione viene confermata anche in una successiva delibera del mese di luglio, con la quale

la Giunta esprime parere favorevole, con prescrizioni, sulla compatibilità ambientale del progetto.

Il Ministero dell'ambiente trasmette il parere favorevole, con prescrizioni e raccomandazioni, della Commissione VIA.

La Regione Veneto trasmette la delibera del 18 giugno con la quale esprime parere favorevole al rilascio dell'attestazione di compatibilità ambientale sul progetto, subordinatamente agli approfondimenti ed integrazioni. In data 9 novembre, la Giunta trasmette una delibera in cui si dichiara favorevole alla localizzazione dell'intervento, con prescrizioni, raccomandazioni e considerazioni.

Il Ministero per i beni culturali si esprime favorevolmente con prescrizioni.

## **2005**

Il Ministero dell'ambiente esprime valutazioni comparative sulle prescrizioni formulate dalla Regione Friuli Venezia Giulia nella delibera del 2004, pervenuta alla Commissione VIA dopo l'espressione del parere favorevole.

Il MIT trasmette al CIPE la relazione istruttoria sul progetto preliminare di "Ampliamento dell'autostrada A4 con la terza corsia tra le progressive Km 11+650 e Km 106+150: da Quarto d'Altino a Villesse", proponendone l'approvazione, con raccomandazioni e prescrizioni, ai soli fini procedurali.

La Regione Veneto conferma il parere favorevole espresso dalla Giunta regionale con delibera del 2004.

La delibera CIPE n. 13 prende atto che: il soggetto aggiudicatore è ANAS; che la Società Autovie Venete è concessionaria delle Autostrade A4 Venezia-Trieste, A23 Palmanova-Udine Sud e A28 Portogruaro-Pordenone-Conegliano; che i tempi per l'espletamento delle attività progettuali ed autorizzative residue da parte degli enti interferenti sono stimati in 24 mesi e che è prevista la funzionalità di un 1° lotto dell'opera per dicembre 2008, mentre il termine dei lavori è previsto entro la fine del 2010; che l'importo complessivo dell'opera, a seguito del ridimensionamento dell'estesa da 122 a 94 km circa, è pari a 746,9 Meuro; che il costo verrà sostenuto dalla concessionaria in completo autofinanziamento; che è stata effettuata un'analisi costi-benefici dalla quale risulta che i costi dell'investimento sono "socialmente" recuperabili al 30° anno di vita dell'opera. Il CIPE delibera l'approvazione del progetto preliminare con le prescrizioni proposte dal MIT, anche ai fini dell'attestazione della compatibilità ambientale e dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e quindi si intende perfezionata, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa tra lo Stato e le Regioni interessate dalla localizzazione dell'opera. Il limite di spesa dell'intervento viene indicato pari al costo complessivo dell'intervento (746,9 Meuro, inclusi gli oneri per opere di mitigazione ambientale). Infine viene evidenziato che l'efficacia della delibera resta subordinata al perfezionamento dell'Intesa con la Regione Veneto sull'opera, così come previsto nella sentenza della Corte Costituzionale n. 303/2003, mediante stipula di un atto integrativo della citata Intesa Generale Quadro.

## **2006**

Nella delibera CIPE n. 130 di rivisitazione del PIS l'"ampliamento autostrada A4 da Quarto d'Altino a Villesse" figura quale sub intervento del Completamento stradale Corridoio 5.

La Regione Veneto stabilisce che l'asse ferroviario della linea AV/AC Venezia-Ronco dei Legionari si accosti al tracciato dell'autostrada solo in una sezione molto prossima al confine orientale del Veneto, svincolando così il secondo lotto da problematiche di armonizzazione con la linea ferroviaria

## **2007**

Viene stipulata la Convenzione Unica tra ANAS e Autovie Venete per l'affidamento della costruzione e dell'esercizio delle Autostrade A4 Venezia-Trieste, A23 Palmanova-Udine ed A28 Portogruaro-Conegliano. Il soggetto aggiudicatore è l'ANAS ed è previsto che il costo dell'opera venga sostenuto, in completo autofinanziamento, da "Autovie Venete S.p.A", concessionaria delle autostrade A4 Venezia-Trieste, A23 Palmanova-Udine Sud e A28 Portogruaro-Pordenone-Conegliano. La delibera CIPE impone la prescrizione di garantire l'armonizzazione dell'opera con la linea ferroviaria AV/AC Venezia-Ronchi dei Legionari. Autovie ed RFI valutano in 280 Meuro l'onere di tale prescrizione, non imputabile sul piano finanziario della concessionaria. Sulla base della citata Convenzione del 7 novembre, l'intervento è articolato nelle seguenti tratte: Quarto d'Altino-San Donà di Piave; nuovo Casello Autostradale di Meolo al km 19+960; San Donà di Piave-svincolo di Alvisopoli (escluso); nuovo Casello Autostradale di Alvisopoli al km 69+900 e collegamento con SS 14; nuovo ponte sul fiume Tagliamento- tratto tra nuovo casello di Alvisopoli e nuovo casello di Ronchis (parallelismo RFI); tratto nuovo casello di Ronchis (escluso)-Gonars (parallelismo RFI); Gonars-Villesse.

L'opera è inserita nel 1° Atto aggiuntivo alla Intesa Generale Quadro tra Governo e Regione Veneto del 17 dicembre.

## **2008**

Con il DPCM 11 luglio è dichiarato lo stato di emergenza nel settore del traffico nella tratta Quarto d'Altino-Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia e con OPCM n. 3702 viene nominato Commissario delegato il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

A partire dal 27 agosto viene avviata la progettazione definitiva del secondo lotto, affidata con procedura aperta per un importo di 2,9 Meuro più IVA.

## **2009**

Con una seconda ordinanza del 6 maggio 2009, le competenze del Commissario vengono estese anche alla realizzazione di opere in capo a Enti diversi dalla Concessionaria Autovie Venete, nell'area interessata dallo stato di emergenza. L'ordinanza prevede la predisposizione di un nuovo piano economico finanziario redatto inserendo le nuove opere previste.

Il Commissario delegato dà avvio alle procedure di gara, con la pubblicazione di tre bandi per l'affidamento a Contraente Generale della progettazione definitiva ed esecutiva, della redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.), delle attività accessorie e della realizzazione con qualunque mezzo della IIIª Corsia dell'Autostrada A4-Tratto Nuovo Ponte sul Fiume Tagliamento (progr. km 63+300)-Gonars (progr. km 89+000), Nuovo svincolo di Palmanova e Variante S.S. n° 352-1° Lotto; l'affidamento dell'appalto integrato (progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori) per la costruzione dell'ampliamento dell'A4 con la terza corsia nel tratto Quarto d'Altino (progr. Km 10+950)-S. Donà di Piave (progr. km 29+500); l'affidamento dell'appalto integrato (progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori) per la costruzione del Nuovo Casello Autostradale di Meolo-Autostrada A4-Progr. km 19+600. Il 24 agosto viene affidato, tramite appalto ad evidenza pubblica, l'incarico di verifica degli elaborati progettuali.

Il Commissario delegato, in data 17 novembre, aggiudica gli appalti integrati relativi alla realizzazione degli interventi "Nuovo casello autostradale di Meolo- Autostrada A4 (progr. km 19+690)" e "Ampliamento dell'Autostrada A4 con la realizzazione della terza corsia-Tratto Quarto d'Altino (progr. Km 10+950)-S. Donà di Piave (progr. km 29+500)".

L'ANAS approva il Piano Economico Finanziario di Autovie Venete, società concessionaria.

Al fine di rispettare le prescrizioni del CIPE, viene stralciato dalla progettazione definitiva il progetto "Casello di San Stino di Livenza", per il quale è necessaria la procedura VIA e in data 19 novembre viene pubblicato l'avviso della richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale.

Con D.P.C.M. del 12 dicembre viene prorogato l'incarico del Commissario delegato fino al 31/12/2010.

## **2010**

Il 4 gennaio il Commissario delegato avvia le procedure di gara, con la pubblicazione del bando per l'affidamento dell'appalto integrato concernente la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di costruzione dell'ampliamento dell'autostrada A4 con la terza corsia tratto Gonars (progr. km 89 + 000,00)-Villesse (progr. km 106 + 150,00).

Il 5 maggio il Commissario avvia le procedure di gara, con la pubblicazione dei bandi per l'affidamento dei servizi di ingegneria attinenti alle prestazioni del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori per: i lavori di costruzione dell'adeguamento a sezione autostradale del raccordo Villesse-Gorizia; i lavori di costruzione dell'ampliamento dell'A4 con la realizzazione della terza corsia-Lotto Quarto d'Altino (progr. 10+950,00)-S. Donà di Piave (progr. 29+500,00).

Il 22 giugno si apre la Conferenza dei Servizi del II lotto A4 San Donà – Alvisopoli.

La commissione di gara per l'appalto dei lavori di costruzione del IV lotto A4 tratto Gonars – Villesse, il 19 luglio, aggiudica provvisoriamente l'appalto.

Il CIPE, con delibera n. 63 del 22 luglio, esprime parere, con prescrizioni, in ordine all'Atto aggiuntivo alla Convenzione unica tra ANAS e Autovie Venete. Nella Convenzione vengono ridefinite le competenze relative ad alcuni interventi. L'ammontare complessivo degli investimenti è pari a 2.144,7 Meuro di cui 211,1 per opere affidate al concessionario e 1.933,6 per opere che rientrano nel campo di competenza del commissario. Alla fine della concessione, fissata al 31 marzo 2017, è previsto un nuovo «valore di subentro» pari a 2.376 Meuro. Il concedente e il concessionario dovranno assicurare, anche in mancanza della garanzia del FGOP, la corrispondenza tra il valore residuo delle opere e il loro valore di mercato.

Il 2 settembre viene approvato il progetto esecutivo dell'intervento "Nuovo Casello Autostradale di Meolo" e il 3

settembre vengono consegnati i lavori.

Il 15 settembre si chiude la CdS del II lotto A4 San Donà – Alvisopoli.

Nell'Allegato Infrastrutture alla DFP 2011-2013 l'opera "A4 Venezia Trieste - Ampliamento a tre corsie: tratto Quarto d'Altino-Villesse-Sistiana" è riportata nelle tabelle: "1: Programma delle Infrastrutture Strategiche – Aggiornamento 2010"; "3: Programma Infrastrutture Strategiche - Opere non comprese nella tabella 2". Inoltre nella tabella "5: Stato attuativo dei progetti approvati dal CIPE 2002-2010", l'opera è riportata articolata in 6 interventi.

Nella seduta del 4 novembre la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del D.lgs. 281/97 sancisce l'accordo sull'Allegato Infrastrutture.

Il 1° dicembre l'Anas trasmette ad Autovie Venete la bozza dell'atto di recepimento, che rende vigente l'atto aggiunto all'interno del quale è contenuto il nuovo Piano Finanziario per la realizzazione della Terza Corsia della A4 e il 20 dicembre l'assemblea della Concessionaria lo approva.

Il 22 dicembre vengono inaugurati i lavori per il I° lotto della terza corsia A4 Quarto d'Altino – San Donà.

### **2011 Aprile**

L'11 gennaio viene ufficialmente approvato il nuovo piano finanziario.

Il 14 febbraio viene pubblicato l'avviso di espropriazione per pubblica utilità relativo alla realizzazione della variante SS 352 lotto 3° (Progetto per la realizzazione del "Nuovo svincolo di Palmanova e variante della S.S. n. 352 "di Grado" Lotto 3 -Stralcio 2: da via Cajù (Cervignano del Friuli) alla S.S. n. 352 (Terzo d'Aquileia)".

Nell'Allegato Infrastrutture al DEF 2011 l'opera "A4 Venezia Trieste - Ampliamento a tre corsie: tratto Quarto d'Altino-Villesse-Sistiana" è riportata nelle tabelle: "1: Programma delle Infrastrutture Strategiche - Aggiornamento aprile 2011" ; "2: Programma Infrastrutture Strategiche - Opere da avviare entro il 2013". Inoltre nella tabella "5: Stato attuativo dei progetti approvati dal CIPE 2002-2011 (marzo)", l'opera è riportata articolata in 6 interventi.

Dalla rilevazione dell'AVCP sullo stato di attuazione delle opere comprese nel PIS, che si basa sui dati comunicati dal RUP al 31 maggio, risulta la seguente situazione:

- Tratto Gonars (progr. km 89 + 000,00)-Villesse (progr. km 106 + 150,00):progettazione definitiva in corso;
- Tratto Nuovo Ponte sul Fiume Tagliamento (progr. km 63+300)-Gonars (progr. km 89+000) lotto 1: lavori aggiudicati in data 3/5/2010;
- Lotto Quarto d'Altino (progr. 10+950,00)-S. Donà di Piave (progr. 29+500,00):progettazione esecutiva,non ancora approvata dal Commissario;
- Nuovo Casello Autostradale di Meolo:inizio lavori in data 3/9/2010. Percentuale di avanzamento: 21,16%;
- San Donà di Piave-svincolo di Alvisopoli : progettazione definitiva, non ancora approvata dal Commissario;
- Nuovo Casello Autostradale di Alvisopoli : progettazione preliminare.

### **2011 Dicembre**

Nell'Intesa Generale Quadro tra Governo e Regione Veneto sottoscritta il 16 giugno l'opera è riportata nell'elenco generale degli interventi con un costo di 2.300 Meuro.

Nell'Allegato Infrastrutture al DEF 2011 (aggiornamento settembre 2011) l'opera è inserita nelle stesse tabelle di aprile, con la differenza che nelle tabelle 1 e 2 è riportato un costo di 2.300 Meuro e non di 1.684,71 Meuro come indicato nella corrispondente tabella di aprile. Sono invece confermati la suddivisione in 6 interventi e il costo riportati nella tabella "5: Stato attuativo dei progetti approvati dal CIPE 2002-2011".

Dalla rilevazione dell'AVCP sullo stato di attuazione delle opere comprese nel PIS, che si basa sui dati comunicati dal RUP al 31 dicembre 2011, la situazione risulta così aggiornata:

- Tratto Gonars (progr. km 89 + 000,00)-Villesse (progr. km 106 + 150,00): progettazione definitiva completata in data 30/12/2009;
- Tratto Nuovo Ponte sul Fiume Tagliamento : (progr. km 63+300)-Gonars (progr. km 89+000) lotto 1: lavori aggiudicati in data 3/5/2010;
- Lotto Quarto d'Altino (progr. 10+950,00)-S. Donà di Piave (progr. 29+500,00) lotto 2: lavori iniziati a settembre 2011 e l'avanzamento a fine ottobre 2011 era del 1,21% (3,65% a fine gennaio 2012); ultimazione prevista per giugno 2015;
- Nuovo Casello Autostradale di Meolo: avanzamento lavori a fine ottobre 42,30% (52,83% a fine gennaio 2012);

ultimazione lavori prevista per aprile 2013;

- San Donà di Piave-svincolo di Alvisopoli: progettazione definitiva non ancora approvata dal Commissario;
- Nuovo Casello Autostradale di Alvisopoli: progettazione preliminare.

### **2012 Settembre**

L'opera è riportata nell'Allegato Infrastrutture-Rapporto intermedio di aprile 2012: allegato 5, quadro riepilogativo degli interventi del PIS.

L'opera, suddivisa in 6 lotti, è riportata nel 10° Allegato Infrastrutture al DEF 2012 (aggiornamento di settembre 2012): Tabella 0, Programma Infrastrutture Strategiche; "Documento uno" due diligence (5 lotti su 6). Inoltre, i lotti "Nuovo Casello Autostradale di Meolo-Autostrada A4 - Progr. km 19+60", "Terza corsia tratto Quarto d'Altino (progr. Km 10+950) e San Donà di Piave (progr. Km. 29+500) – 2° lotto" e "Terza corsia tratto Gonars (progr. km 89 + 000,00) - Villesse (progr. km 106 + 150,00)" sono riportati nella Tabella 1, Opere in realizzazione e/o completate del PIS, e i lotti "Nuovo Casello autostradale di Alvisopoli e collegamento con la SS 14", "Terza corsia tratto Nuovo Ponte sul Fiume Tagliamento (progr. Km 63+300) e Gonars (progr.Km 89+000), nuovo svincolo di Palmanova e variante SS 352 - 1° lotto" e "Terza corsia tratto San Donà di Piave-Svincolo di Alvisopoli" nella Tabella 2, Opere in fase di progettazione del PIS.

Dalla rilevazione dell'AVCP sullo stato di attuazione delle opere comprese nel PIS, che si basa sui dati comunicati dal RUP al 30 settembre 2012, la situazione risulta così aggiornata:

- Tratto Gonars (progr. km 89 + 000,00) - Villesse (progr. km 106 + 150,00): appalto integrato aggiudicato in via provvisoria;
- Tratto Nuovo Ponte sul Fiume Tagliamento (progr. km 63+300) - Gonars (progr. km 89+000) lotto 1: l'attività di progettazione definitiva è stata affidata dal Commissario delegato all'aggiudicatario del contratto di General Contractor con Decreto n. 162 d.d. 12.04.2012;
- Lotto Quarto d'Altino (progr. 10+950,00) - S. Donà di Piave (progr. 29+500,00) lotto 2: avanzamento lavori del 10,37%;
- Casello Autostradale di Meolo: avanzamento lavori del 85,12%.
- San Donà di Piave-svincolo di Alvisopoli: progettazione definitiva non ancora approvata dal Commissario;
- Nuovo Casello Autostradale di Alvisopoli: progettazione preliminare.

### **2012 Dicembre**

Nella seduta del 6 dicembre la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del D.lgs. 281/97 sancisce l'intesa sul Programma delle infrastrutture strategiche allegato alla Nota di aggiornamento del DEF 2012 – 10° Allegato infrastrutture.

Il CIPE, con delibera n. 136 del 21 dicembre, esprime parere favorevole sull'Allegato Infrastrutture al DEF 2012.

Con il D.P.C.M. 22 dicembre 2012 (pubblicato nella G.U. 2 gennaio 2013, n. 1) lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino-Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia è stato prorogato fino al 31 dicembre 2014. Lo stesso decreto ha previsto il subentro del Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia nelle funzioni di Commissario delegato.

### **2013 Giugno**

L'opera è riportata nell'XI Allegato Infrastrutture al DEF 2013: Tabella 1 - Le opere in realizzazione del Programma Infrastrutture Strategiche nel perimetro del deliberato CIPE il patrimonio infrastrutturale consolidato – A4 VE-TS "Nuovo Casello Autostradale di Meolo (Km 19+690)", tratto "Quarto D'Altino-S. Donà di Piave" e tratto "Gonars – Villesse"; Tabella 2 - Le opere in progettazione del deliberato CIPE – A4 VE-TS: "Casello Alvisopoli e collegamento con la SS 14", tratto "Ponte sul Tagliamento e Svincolo Palmanova" e tratto "Donà di Piave-Svincolo di Alvisopoli".

### **2013 Ottobre**

L'art. 25, comma 11-bis, lett. d), del D.L. 69/2013 (convertito dalla L. 98/2013) ha previsto che le risorse revocate ai sensi dell'art. 18, comma 11, del medesimo decreto, che confluiscono nel c.d. Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo ad opere di interesse strategico (istituito dall'art. 32, comma 1, del D.L. 98/2011) siano attribuite prioritariamente alla regione Friuli Venezia Giulia per la realizzazione della terza corsia della tratta autostradale A4 Quarto d'Altino-Villesse-Gorizia, al fine di consentire l'attuazione dell'O.P.C.M. n. 3702/2008 del 5 settembre 2008.

L'opera è riportata nell'XI Allegato Infrastrutture al DEF 2013 (aggiornamento di settembre 2013), Tabelle: 0 - Programma Infrastrutture Strategiche (PIS) Avanzamento complessivo, intera tratta (6 lotti); 1A - Programma Infrastrutture Strategiche (PIS) - Perimetro interventi deliberati dal CIPE (2002-2013 settembre) Opere in fase di realizzazione, lotti Nuovo casello di Meolo, tratta Quarto d'Altino-San Donà di Piave e Gonars-Villesse.

Dalla rilevazione dell'AVCP sullo stato di attuazione delle opere comprese nel PIS, che si basa sui dati comunicati dal RUP al 31 ottobre 2013, risulta la seguente situazione:

- Tratto Gonars (progr. km 89 + 000,00)-Villesse (progr. km 106 + 150,00): lavori aggiudicati in via provvisoria;
- Tratto Nuovo Ponte sul Fiume Tagliamento (progr. km 63+300)-Gonars (progr. km 89+000) - 1° lotto: a seguito di prescrizione del Genio Civile, il Commissario delegato ha affidato, con Decreto n. 197 del 24 settembre 2012, all'aggiudicatario del contratto di General Contractor, la realizzazione di un modello fisico, che ha comportato un allungamento dei tempi di conclusione della progettazione definitiva, ancora in corso;
- Tratto Quarto d'Altino (progr. 10+950,00)-S. Donà di Piave (progr. 29+500,00) – 2° lotto: avanzamento lavori del 52,76%;
- Nuovo Casello Autostradale di Meolo: lavori conclusi in anticipo a dicembre 2012;
- San Donà di Piave-svincolo di Alvisopoli: progettazione definitiva approvata dal Commissario con Decreto n. 236 del 9 aprile 2013;
- Nuovo Casello Autostradale di Alvisopoli: progettazione preliminare.

Il comma 96 dell'articolo unico della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) prevede uno stanziamento di 130 Meuro nel biennio 2014-2015 (30 milioni per l'anno 2014 e 100 milioni per il 2015) per la realizzazione della terza corsia della tratta autostradale A4 Quarto d'Altino-Villesse-Gorizia, al fine di consentire l'attuazione dell'O.P.C.M. n. 3702 del 5 settembre 2008.

#### **2014 Giugno**

La Regione Friuli Venezia Giulia, con DGR n. 308 del 21 febbraio 2014, autorizza la stipula dell'IGQ con il Governo in materia di infrastrutture strategiche ricadenti nel territorio regionale, predisposta secondo il modello proposto dal MIT. Nello schema di intesa allegata alla delibera, l'opera "A4 VE-TS", articolata in due interventi (Ponte sul Tagliamento e Svincolo Palmanova e Tratto Gonars-Villesse) è inserita tra gli interventi prioritari della componente storica.

L'opera è riportata nel XII Allegato Infrastrutture al DEF 2014, Tabelle: III.1-1 Corridoio Mediterraneo; A.1-1 Tabella 0 - Avanzamento Programma Infrastrutture Strategiche, articolata in 6 interventi.

Nella seduta del 16 aprile la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del D.lgs. 281/97 sancisce l'intesa sul Programma delle infrastrutture strategiche allegato alla Nota di aggiornamento del DEF 2013 – 11° Allegato infrastrutture.

La Conferenza Unificata, in data 17 giugno 2014, trasmette alle Regioni il Documento "Macro Regioni ed Opere Strategiche – giugno 2014" elaborato dal MIT - STM, contenente l'elenco delle opere strategiche suddivise per Macro Regioni, per l'esame tecnico finalizzato alla redazione del XII Allegato Infrastrutture. Con la medesima nota, la CU esprime la necessità che le Regioni adottino con delibera propria esplicitamente la dichiarazione di non strategicità, ai sensi dell'art. 1 della Legge 21 dicembre 2001, n. 443 "legge Obiettivo", delle opere di cui si chiede la cancellazione nel suddetto XII Allegato Infrastrutture.

La Regione Friuli Venezia Giulia, con DGR n. 1195 del 26 giugno 2014, integra la DGR 308/2014 con le dichiarazioni di non strategicità, ai sensi dell'art. 1 della Legge 21 dicembre 2001, n. 443 "legge Obiettivo" e s.m.i., e di priorità (allegato 1) nonché con l'indicazione del riparto dei Fondi per lo Sviluppo e la Coesione, programmazione 2014 – 2020, per le opere strategiche previste dalla nuova IGQ (allegato 2). L'opera A4 VE-TS è inserita nelle tabelle: "Interventi in realizzazione" (Tratto Gonars-Villesse, priorità 1); Interventi in progettazione (Ponte sul Tagliamento e Svincolo Palmanova, priorità 1).

Con nota prot. n. U0025238 del 30 giugno 2014 del Capo della Struttura Tecnica di Missione (STM) del MIT, per la redazione del documento base dell'XII Allegato Infrastrutture, viene chiesto a ciascuna Regione di deliberare in sede di Giunta Regionale l'elenco delle infrastrutture ritenute strategiche con l'indicazione di priorità alta (1) o medio bassa (2), specificando le eventuali altre infrastrutture che non risultano più coerenti con le indicazioni di programmazione di fondi regionali.

## **2014 Dicembre**

Il CIPE, con delibera n. 26 del 1° agosto 2014, esprime parere favorevole sull'Allegato Infrastrutture alla nota di aggiornamento al DEF 2013.

L'art. 3, commi 1 e 1 bis, del decreto-legge 1° settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, per consentire nell'anno 2014 la continuità dei cantieri in corso ovvero il perfezionamento degli atti contrattuali finalizzati all'avvio dei lavori, incrementa il Fondo "sblocca cantieri" di cui all'art. 18, comma 1, del decreto-legge n. 69/2013, con la seguente articolazione temporale: 26 Meuro per il 2014; 231 Meuro per il 2015; 159 Meuro per il 2016; 1.073 Meuro per il 2017; 2.066 Meuro nel 2018; 148 Meuro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 (comma 1). Il fondo è altresì incrementato, per un importo pari a 39 Meuro, mediante utilizzo delle disponibilità, iscritte in conto residui, derivanti dalle revoche indicate nella norma. L' "Asse autostradale Trieste-Venezia" fa parte degli interventi da finanziare ai sensi del comma 2 con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto. Le risorse destinate all'opera, come riportato nella relazione tecnica del disegno di legge di conversione del decreto, e precisamente nella tabella "Stima indicativa dei fabbisogni per ciascuna opera", ammontano a 30 Meuro.

L'opera è riportata nel XII Allegato Infrastrutture al DEF 2014 (aggiornamento di settembre 2014): Tabella 0 – Stato dell'arte e degli avanzamenti del Programma Infrastrutture Strategiche, articolata in 6 interventi; Tabella 0.1 Il consolidato: le opere in realizzazione (Casello Auto.le di Meolo KM 19+690, Quarto D'Altino- S. Donà di Piave e Gonars - Villesse); Tabella 0.1 Il programmatico: le opere in progettazione (Casello Alvisopoli e coll. con la S.S. 14, P.te sul Tagliamento e Sv.lo Palmanova e S.Donà di Piave - Sv.lo di Alvisopoli).

Con decreto interministeriale n. 498 del 2014 sono stati assegnati all' "Asse autostradale Trieste-Venezia" 30 Meuro a condizione che il Commissario per l'emergenza ed il traffico della Regione Friuli Venezia Giulia per la "Terza corsia dell'Asse autostradale Venezia-Trieste" presenti alla competente Direzione del MIT, entro il 31 dicembre 2014, un ulteriore stralcio del piano delle lavorazioni, in continuità con le assegnazioni già disposte dalla legge di stabilità per il 2014. Il termine del 31 dicembre 2014, ai fini della cantierabilità dell'opera, è stato prorogato al 28 febbraio 2015, dal comma 2 dell'articolo 8 del decreto legge n. 192/2014.

Dalla rilevazione dell'ANAC sullo stato di attuazione delle opere comprese nel PIS, che si basa sui dati comunicati dal RUP al 31 dicembre 2014, risulta la seguente situazione:

- Tratto Gonars (progr. km 89 + 000,00)-Villesse (progr. km 106 + 150,00): lavori aggiudicati in via provvisoria;
- Tratto Nuovo Ponte sul Fiume Tagliamento (progr. km 63+300)-Gonars (progr. km 89+000) - 1° lotto. In data 9 giugno 2014, con provvedimento n. prot. 34970, la Prefettura – U.T.G. di Udine ha emesso un'interdittiva antimafia, ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Pertanto, il Commissario delegato, con Decreto n. 281 del 24 luglio 2014, ha revocato il Decreto n. 59 del 3 maggio 2010, nella parte in cui dispone l'affidamento della realizzazione dei lavori oltre che le ulteriori attività non già assegnate a seguito del Decreto n. 162 del 12 aprile 2012. In data 27 agosto 2014 il TAR Friuli Venezia Giulia ha accolto il ricorso proposto da Rizzani de Eccher SpA e Tiliaventum Scarl contro U.T.G. – Prefettura di Udine, Ministero dell'Interno, Commissario delegato per l'emergenza della mobilità per l'annullamento, tra gli altri, del provvedimento del 9 giugno 2014 sopra indicato e del decreto n. 281 del 24 luglio 2014 adottato dal Commissario delegato per l'emergenza;
- Tratto Quarto d'Altino (progr. 10+950,00)-S. Donà di Piave (progr. 29+500,00) – 2° lotto: avanzamento lavori del 86,40%;
- Nuovo Casello Autostradale di Meolo: lavori conclusi in anticipo a dicembre 2012;
- San Donà di Piave-svincolo di Alvisopoli: progettazione definitiva approvata dal Commissario con Decreto n. 236 del 9 aprile 2013;
- Nuovo Casello Autostradale di Alvisopoli: progettazione preliminare.

## **2016 Marzo**

Con Decreto del 20 gennaio 2015, il Presidente del Consiglio dei Ministri proroga fino al 31 dicembre 2016 lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'Autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino-Trieste e nel Raccordo Autostradale Villesse-Gorizia.

La Regione del Veneto, con DGR n. 159 del 13 febbraio 2015, approva l'elenco aggiornato delle opere infrastrutturali



ritenute strategiche ed indifferibili per la Regione del Veneto da proporre al MIT per l'inserimento nel prossimo DEF - XII° Allegato infrastrutture. In particolare nell'allegato 1 sono riportati gli "interventi da confermare", nell'allegato 2 gli "interventi da inserire" e nell'allegato 3 gli "interventi da stralciare". Gli interventi "A4 Ve-Ts Casello Alvisopoli e collegamento con la SS 14" e "A4 Ve-Ts S. Donà-Svincolo di Alvisopoli" sono inserite nell'allegato 1. Sono invece inseriti nell'allegato 3 gli interventi "A4 Ve-Ts Nuovo casello autostradale di Meolo km 19+690" e "A4 Ve-Ts Tratta Quarto d'Altino – S. Donà di P.".

In base a quanto riportato sul sito del Commissario, nel 2015 si è proceduto con una rivisitazione complessiva della tempistica e delle fasi di realizzazione della terza corsia. Dei tre lotti ancora da realizzare due (San Donà di Piave-Alvisopoli e Gonars-Villesse) sono stati suddivisi in più stralci.

L'opera è riportata nell'Allegato Infrastrutture al DEF 2015 (aprile e novembre 2015), Allegato 3 Opere prioritarie del Programma Infrastrutture Strategiche.

In data 19 marzo 2015 sono ultimati i lavori del primo lotto "Quarto d'Altino - San Donà di Piave".

In data 9 aprile 2015, con Decreto del Commissario Delegato n. 291, è approvata l'aggiudicazione definitiva della procedura aperta per l'affidamento dell'appalto integrato per la realizzazione del quarto lotto "Gonars - Villesse", con relativa suddivisione in sublotti e revisione del quadro dell'intervento. Con il medesimo decreto si sono definiti i presupposti per la contrattualizzazione della progettazione esecutiva e realizzazione del primo sublotto funzionale, mentre l'avvio degli altri due sub-lotti funzionali è subordinato all'avverarsi di condizioni sospensive, descritte nel decreto.

L'articolo 9 del decreto legge n. 185 del 2015 ha modificato l'articolo 3 del decreto legge n. 133 del 2014 introducendo un comma 3-bis ai sensi del quale, ai fini della revoca dei finanziamenti, le condizioni di appaltabilità e di cantierabilità si realizzano quando i relativi adempimenti, previsti dai decreti interministeriali di cui al comma 2, sono compiuti entro il 31 dicembre dell'anno dell'effettiva disponibilità delle risorse necessarie ai fini rispettivamente corrispondenti.

In data 14 gennaio 2016 è sottoscritto il protocollo d'intesa tra la Regione Friuli-Venezia Giulia e la Regione Veneto (soci pubblici di Autovie Venete SpA, concessionaria uscente) e il MIT, nell'ambito della collaborazione tra pubbliche amministrazioni per la valorizzazione e lo sviluppo e tutela del territorio, che prevede la gestione da parte di tali soggetti pubblici delle tratte autostradali A4 Venezia-Trieste, A23 Palmanova-Udine, A28 Portogruaro-Conegliano, quota parte della A57 Tangenziale di Mestre e A34 raccordo Villesse-Gorizia, ai sensi della direttiva 2014/23/UE. Dalla rilevazione dell'ANAC sullo stato di attuazione delle opere comprese nel PIS, che si basa sui dati comunicati dal RUP al 31 marzo 2016, risulta la seguente situazione:

- Terza corsia tratto Gonars -Villesse - 4° lotto: lavori aggiudicati in via definitiva in data 9 aprile 2015;
- Terza corsia tratto Alvisopoli- Gonars - 3° lotto: ancora in corso la fase progettuale per approfondimenti tecnici sulla configurazione fondazionale del nuovo ponte sul Tagliamento;
- Terza corsia tratto Quarto d'Altino - San Donà di Piave - 1° lotto: lavori conclusi a marzo 2015;
- Nuovo Casello Autostradale di Meolo: lavori conclusi a dicembre 2012;
- Terza corsia tratto San Donà di Piave-Svincolo di Alvisopoli - 2° lotto: nessuna variazione rispetto al monitoraggio precedente;
- Nuovo Casello autostradale di Alvisopoli e collegamento con la SS 14: nessuna variazione rispetto al monitoraggio precedente.

#### **2016 Dicembre**

L'opera è riportata nell'Allegato Infrastrutture al DEF 2016, Appendice - Stato avanzamento delle 25 opere del PIS.

In data 23 giugno 2016, con Decreto del Commissario Delegato n. 307, è approvato il progetto definitivo del terzo lotto "Ponte sul Fiume Tagliamento – Gonars" per un importo pari ad euro 442.251.589,30.

In data 5 agosto 2016, il Commissario Delegato e il Contraente generale "Tiliaventum Scarl" sottoscrivono un apposito contratto di appalto per la redazione del progetto esecutivo, la realizzazione con qualunque mezzo del terzo lotto "Ponte sul Fiume Tagliamento-Gonars" e l'esecuzione delle attività accessorie connesse.

In data 23 dicembre 2016 il Consiglio dei Ministri delibera la proroga al 31 dicembre 2017 dello stato di emergenza che si è determinato nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino-Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia.

Dalla rilevazione dell'ANAC sullo stato di attuazione delle opere comprese nel PIS, che si basa sui dati comunicati dal RUP al 31 dicembre 2016, risulta la seguente situazione:

- Terza corsia tratto Gonars -Villesse - 4° lotto: contratto sottoscritto il 29 dicembre 2016;
- Terza corsia tratto Alvisopoli- Gonars - 3° lotto: avvio lavori previsto a febbraio 2017;
- Terza corsia tratto Quarto d'Altino - San Donà di Piave - 1° lotto: lavori conclusi a marzo 2015;
- Nuovo Casello Autostradale di Meolo: lavori conclusi a dicembre 2012;
- Terza corsia tratto San Donà di Piave-Svincolo di Alvisopoli - 2° lotto: progettazione esecutiva in corso;
- Nuovo Casello autostradale di Alvisopoli e collegamento con la SS 14: nessuna variazione rispetto al monitoraggio precedente.

### **2018 Maggio**

Nell'Allegato Infrastrutture al DEF 2017, appendice 2 – Interventi, tabella Interventi prioritari – strade e autostrade, è riportato l'intervento "Autostrada A4 Venezia-Gorizia-Trieste - Potenziamento dell'autostrada A4 mediante l'ampliamento alla terza corsia nelle tratte tra San Donà di Piave ed Alvisopoli e tra Gonars e Villesse" identificato dal codice 3 e classificato "invariante".

Con Decreto del 29 dicembre 2017, il Presidente del Consiglio dei Ministri proroga fino al 31 dicembre 2018 lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'Autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino-Trieste e nel Raccordo Autostradale Villesse-Gorizia.

Nell'Allegato Infrastrutture al DEF 2018, capitolo IV. Lo stato di attuazione degli interventi programmati, paragrafo IV. 3 Strade e autostrade, tabella Interventi prioritari invariati – modalità: strade e autostrade, è riportato l'intervento "Autostrada A4 Venezia-Gorizia-Trieste - Potenziamento dell'autostrada A4 mediante l'ampliamento alla terza corsia nelle tratte tra San Donà di Piave ed Alvisopoli e tra Gonars e Villesse" identificato dal codice 3 e con un costo di 858,06 milioni di euro.

Dalla rilevazione dell'ANAC sullo stato di attuazione delle infrastrutture strategiche e prioritarie, che si basa sui dati comunicati dal RUP al 31 maggio 2018, risulta il seguente stato di avanzamento:

- terza corsia tratto Quarto d'Altino - San Donà di Piave - 1° lotto: lavori conclusi a marzo 2015; con decreto del Commissario delegato n. 328 del 24 marzo 2017 è approvato il provvedimento di gestione della spesa con revisione dell'importo dell'intervento che diventa di 332.625.000,00 euro;
- nuovo Casello Autostradale di Meolo: lavori conclusi a dicembre 2012; con decreto del Commissario delegato n. 328 del 24 marzo 2017 è approvato il provvedimento della gestione della spesa con revisione dell'importo dell'intervento che diventa di 34.500.000,0 euro;
- terza corsia tratto San Donà di Piave-Svincolo di Alvisopoli - 2° lotto:  
con decreto del Commissario delegato n. 327 del 24 marzo 2017 l'opera è suddivisa in 3 sub-lotti funzionali; con decreto del Commissario delegato n. 328 del 24 marzo 2017 è revisionato l'importo dell'opera; con decreto del Commissario delegato n. 342 del 2 agosto 2017 è approvato il progetto esecutivo dei lavori del sub-lotto 1; con decreto del Commissario delegato n. 355 del 27 dicembre 2017 è aggiudicato l'appalto dei lavori di esecuzione del sub-lotto 1. In data 21/03/2018 è stipulato il contratto per l'esecuzione dei lavori del sub-lotto 1;
- terza corsia tratto Alvisopoli- Gonars - 3° lotto: il 22 agosto 2016 è dato avvio alla progettazione esecutiva; il 4 novembre 2016 l'impresa consegna il progetto; con decreto del Commissario delegato n. 318 del 30 dicembre 2016 è approvato il progetto esecutivo e l'importo dell'intervento è aggiornato in 442.251.589,30 euro; in data 8 febbraio 2017 hanno avuto inizio i lavori; con decreto del Commissario delegato n. 356 del 27 dicembre 2017 è decretata la rinuncia all'esecuzione dell'intervento relativo alla variante alla SR n. 352 - 1° lotto;
- terza corsia tratto Gonars -Villesse - 4° lotto: il 29 dicembre 2016 è sottoscritto il contratto; con decreto del Commissario delegato n. 328 del 24 marzo 2017 è approvato il provvedimento di gestione della spesa e revisione degli importi dei singoli interventi; il 24 aprile 2017 l'impresa consegna il progetto esecutivo del 1° sub-lotto per l'approvazione; con decreto del Commissario delegato n. 347 del 26 settembre 2017 è approvato il progetto esecutivo del 1° sub-lotto e in data 16 ottobre sono consegnati i lavori all'impresa;
- nuovo Casello autostradale di Alvisopoli e collegamento con la SS 14: nessuna variazione rispetto al monitoraggio precedente.

## 2019 Ottobre

Il 17 aprile 2018 è costituita la Società Autostrade Alto Adriatico SpA partecipata dai soli soci pubblici della precedente società Autovie Venete SpA - le Regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto - quale società strumentale per la gestione dell'Accordo di cooperazione.

Il Consiglio di Stato, con parere n. 1645 del 20 giugno 2018, si esprime positivamente sul percorso di affidamento individuato.

Il 13 novembre 2018 il Commissario pubblica sulla GUUE il bando per l'affidamento del servizio di redazione del progetto esecutivo del 2° lotto, tratto San Donà di Piave-svincolo di Alvisopoli, sub-lotti 2 e 3 per un ammontare di 4.054.318,56 euro.

La direzione generale «Mercato interno, industria, imprenditoria e PMI» della Commissione europea, con parere n. 6559656 del 21 novembre 2018, si esprime sull'Accordo di cooperazione ritenendo che «il progetto di accordo notificato non presenti incompatibilità con il diritto UE in materia di appalti pubblici e concessioni».

Con DPCM del 21 dicembre 2018 è prorogato fino al 31 dicembre 2020 lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio 5 dell'Autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino-Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia.

Nell'Allegato Infrastrutture al DEF 2019, "capitolo III. Appendice: lo stato di attuazione degli interventi programmati, paragrafo III. 3 Strade e autostrade, figura 0.6 Interventi prioritari – Autostrade", sono riportati i costi, le risorse disponibili e il fabbisogno residuo articolati per ambito geografico. Per gli interventi sulla rete autostradale del nord, tra i quali rientra il potenziamento dell'autostrada A4 mediante l'ampliamento alla terza corsia nelle tratte tra San Donà di Piave ed Alvisopoli e tra Gonars e Villesse, si rileva un costo complessivo di 10.473,03 milioni, un ammontare di risorse disponibili di 6.997,63 milioni di euro e un fabbisogno residuo di 3.475,40 milioni di euro.

L'Autorità di regolazione dei trasporti (ART), con parere n. 4 del 23 maggio 2019, si esprime sull'Accordo di cooperazione con osservazioni.

Il Nucleo per la consulenza e l'attivazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS), con parere n. 5 del 10 luglio 2019, si esprime sull'Accordo di cooperazione con prescrizioni e raccomandazioni.

Il CIPE, con delibera n. 38 del 24 luglio 2019, approva un criterio generale per l'accertamento e per la definizione dei rapporti economici riferibili alle società concessionarie autostradali, limitatamente al periodo intercorrente tra la data di scadenza della concessione e la data di effettivo subentro del nuovo concessionario (periodo transitorio). Lo stesso giorno il CIPE, con delibera n. 39 del 24 luglio 2019, approva con prescrizioni lo schema di Accordo di cooperazione, tra il MIT e le Regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto, relativo all'affidamento delle tratte autostradali A4 Venezia-Trieste, A23 Palmanova-Udine, A28 Portogruaro-Conegliano, A57 Tangenziale di Mestre per la quota parte e A34 Raccordo Villesse-Gorizia. La concessione durerà dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2049, e sono previsti 1,073 miliardi di euro di investimenti, prevalentemente per la realizzazione della terza corsia autostradale tra Venezia e Trieste.

Dalla rilevazione dell'ANAC sullo stato di attuazione delle infrastrutture strategiche e prioritarie, che si basa sui dati comunicati dal RUP al 31 ottobre 2019, risulta il seguente stato di avanzamento:

- Terza corsia tratto Quarto d'Altino - San Donà di Piave - 1° lotto: lavori conclusi a marzo 2015; con decreto del Commissario delegato n. 328 del 24 marzo 2017 è approvato il provvedimento di gestione della spesa con revisione dell'importo dell'intervento che diventa di 332.625.000,00 euro;
- Nuovo Casello Autostradale di Meolo: lavori conclusi a dicembre 2012; con decreto del Commissario delegato n. 328 del 24 marzo 2017 è approvato il provvedimento della gestione della spesa con revisione dell'importo dell'intervento che diventa di 34.500.000,00 euro;
- Terza corsia tratto San Donà di Piave-Svincolo di Alvisopoli - 2° lotto 1° sub-lotto funzionale: con decreto del Commissario delegato n. 399 dell'8 aprile 2019 è approvata una diminuzione delle prestazioni ex art. 106 D.Lgs. 50/2016 per aggiornamento dei progetti di risoluzione delle interferenze delle infrastrutture che interferiscono che ha portato il totale lavori a 84.644.899,31; risultano in corso i lavori con uno stato di avanzamento a tutto il 30 giugno 2019 del 2,6%; l'ultimazione dei lavori è programmata a gennaio 2021;
- Terza corsia tratto San Donà di Piave Svincolo di Alvisopoli - 2° lotto 2° e 3° sub-lotto funzionale: in data 14

- novembre 2018 è pubblicato il bando di gara per la redazione del progetto esecutivo dei due sub lotti;
- Terza corsia tratto San Donà di Piave-Svincolo di Alvisopoli - 2° lotto 2° sub-lotto funzionale Cavalcavia: con decreto del Commissario delegato n. 328 del 24 aprile 2018 si è disposto di procedere anticipatamente e separatamente alla progettazione esecutiva dei cavalcavia ricadenti nei sublotti 2 e 3 dell'opera San Donà di Piave - Svincolo di Alvisopoli. Con decreto del Commissario delegato n. 379 del 16 ottobre 2018 è approvato il progetto esecutivo dell'opera;
  - Terza corsia tratto Alvisopoli- Gonars - 3° lotto: con la rinuncia all'esecuzione dell'intervento relativo alla variante alla SR n. 352 - 1° lotto, l'importo dei lavori principali è aggiornato in 299.669.310,85 euro; lo stato di avanzamento dei lavori a tutto il 30 giugno 2019 è del 69,68% e la loro ultimazione è programmata a gennaio 2021;
  - Terza corsia tratto Gonars -Villesse - 4° lotto 1° sub-lotto funzionale: lo stato di avanzamento dei lavori a tutto il 30 giugno 2019 è del 63,64% e la loro ultimazione è programmata a febbraio 2020;
  - Terza corsia tratto Gonars -Villesse - 4° lotto 2° sub-lotto funzionale: lavori non avviati;
  - Terza corsia tratto Gonars -Villesse - 4° lotto 3° sub-lotto funzionale: lavori non avviati.

---

## COSTO PRESUNTO (milioni di euro)

|  |  |
|--|--|
| Costo al 21 dicembre 2001                | N.D. <b>Fonte:</b> Delibera CIPE 121/2001  |
| Previsione di costo al 30 aprile 2004    | 792,590 <b>Fonte:</b> CNEL   |
| Previsione di costo al 30 aprile 2005    | 746,852 <b>Fonte:</b> Delibera CIPE 13/2005  |
| Costo al 6 aprile 2006                   | N.D. <b>Fonte:</b> Delibera CIPE 130/2006  |
| Previsione di costo al 30 aprile 2007    | 746,852 <b>Fonte:</b> Delibera CIPE 13/2005  |
| Costo al 30 giugno 2008                  | N.D. <b>Fonte:</b> DPEF 2009-2013  |
| Previsione di costo al 30 aprile 2009    | 1.181,606 <b>Fonte:</b> Delibera CIPE 10/2009  |
| Previsione di costo al 30 aprile 2010    | 1.198,540 <b>Fonte:</b> DPEF 2010-2013   |
| Costo ad aprile 2011                     | 1.684,710 <b>Fonte:</b> DEF 2011   |
| Previsione di costo al 30 aprile 2011    | 1.684,710 <b>Fonte:</b> DEF 2011   |
| Costo al 30 giugno 2011                  | 2.300,000 <b>Fonte:</b> DEF 2011 (aggiornamento settembre 2011)  |
| Previsione di costo al 31 dicembre 2011  | 2.300,000 <b>Fonte:</b> DEF 2011 (aggiornamento settembre 2011)  |
| Costo a giugno 2012                      | 1.684,710 <b>Fonte:</b> DEF 2012 (aggiornamento settembre 2012)  |
| Previsione di costo al 30 settembre 2012 | 1.684,710 <b>Fonte:</b> DEF 2012 (aggiornamento settembre 2012)  |
| Costo a dicembre 2012                    | 1.684,720 <b>Fonte:</b> DEF 2012 (delibera CIPE 136/2012)  |
| Costo a settembre 2013                   | 1.684,720 <b>Fonte:</b> DEF 2013 (aggiornamento settembre 2013)  |
| Previsione di costo al 31 ottobre 2013   | 1.684,720 <b>Fonte:</b> DEF 2013 (aggiornamento settembre 2013)  |
| Costo ad agosto 2014                     | 1.684,720 <b>Fonte:</b> Delibera CIPE 26/2014  |
| Costo a settembre 2014                   | 1.684,720 <b>Fonte:</b> DEF 2014 (aggiornamento settembre 2014)  |
| Previsione di costo al 31 dicembre 2014  | 1.684,720 <b>Fonte:</b> DEF 2014 (aggiornamento settembre 2014)  |
| Previsione di costo al 31 marzo 2016     | 1.684,720 <b>Fonte:</b> DEF 2014 (aggiornamento settembre 2014)  |
| Previsione di costo al 31 dicembre 2016  | 1.686,282 <b>Fonte:</b> DEF 2014 (aggiornamento settembre 2014) e Decreto del Commissario Delegato n. 307/2016   |
| Previsione di costo al 31 maggio 2017    | 1.686,282 <b>Fonte:</b> DEF 2014 (aggiornamento settembre 2014) e Decreto del Commissario Delegato n. 307/2016   |
| Previsione di costo al 31 maggio 2018    | 1.730,040 <b>Fonte:</b> Commissario Delegato per l'Emergenza della Mobilità Riguardante la A4 (tratto Venezia - Trieste) ed il Raccordo Villesse – Gorizia |
| Costo al 26 aprile 2019                  | 858,000 <b>Fonte:</b> DEF 2018   |
| Costo al 30 aprile 2019                  | 607,640 <b>Fonte:</b> DEF 2019   |
| Previsione di costo al 31 ottobre 2019   | 1.274,439 <b>Fonte:</b> Commissario Delegato per l'Emergenza della Mobilità Riguardante la A4 (tratto Venezia - Trieste) ed il Raccordo Villesse – Gorizia |

---

## QUADRO FINANZIARIO (milioni di euro)

|   |  |
|---|--|
| <b>Disponibilità al 31 ottobre 2019:</b>      | <b>1.274,439</b>   |
| Autovie Venete Spa                            | 1.122,614 <b>Fonte:</b> Commissario Delegato per l'Emergenza della Mobilità Riguardante la A4 (tratto Venezia - Trieste) ed il Raccordo Villesse – Gorizia |
| Legge di Stabilità 2015                       | 93,470 <b>Fonte:</b> Commissario Delegato per l'Emergenza della Mobilità Riguardante la A4 (tratto Venezia - Trieste) ed il Raccordo Villesse – Gorizia    |
| Fondo "sblocca cantieri" (d)                  | 30,000 <b>Fonte:</b> Decreto Interministeriale n. 498 del 14 novembre 2014   |
| Legge di Stabilità 2014                       | 28,355 <b>Fonte:</b> Commissario Delegato per l'Emergenza della Mobilità Riguardante la A4 (tratto Venezia - Trieste) ed il Raccordo Villesse – Gorizia    |
| <b>Fabbisogno residuo al 31 ottobre 2019:</b> | <b>0,000</b>   |

---

(d) Fondo di cui all'art. 18, comma 1, del decreto-legge n. 69/2013 le cui risorse sono state incrementate dai commi 1 e 1-bis dell'articolo 3 del decreto legge 133/2014.

---

## STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)

### PROGETTAZIONE:

|  |  |
|--|--|
| <b>Livello di progettazione raggiunto:</b> | Progettazione preliminare  |
| <b>Conferenza di servizi:</b>              | Conclusa   |
| <b>Note:</b>                               | Approvazione CIPE del progetto preliminare con Deliberazione n°13 del 18.03.2005 - registrata alla Corte dei Conti il 31 agosto 2005 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della repubblica Italiana n° 207 del 06.09.2005 |

### Progettazione preliminare

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| <b>CIPE:</b>                        | Si             |
| <b>Importo lavori:</b>              | 577.430.187,89 |
| <b>Servizio:</b>                    | Interno        |
| <b>Costo progettazione interno:</b> | 5.129.359,53   |
| <b>Data inizio:</b>                 | 22/11/2002     |
| <b>Data fine:</b>                   | 06/03/2003     |

### AFFIDAMENTO LAVORI:

|   |  |
|---|--|
| <b>Soggetto aggiudicatore:</b>          |  |
| <b>Modalità di selezione:</b>           |  |
| <b>Procedura:</b>                       |  |
| <b>Sistema di realizzazione:</b>        |  |
| <b>Criterio di aggiudicazione:</b>      |  |
| <b>Fase progettuale a base di gara:</b> |  |
| <b>Tempi di esecuzione:</b>             |  |
| <b>Progettazione:</b>                   |  |
| <b>Lavori:</b>                          |  |
| <b>Data bando:</b>                      |  |
| <b>CIG/CUI:</b>                         |  |

Data aggiudicazione:  
Tipo aggiudicatario:  
Nome aggiudicatario:  
Codice fiscale aggiudicatario:  
Data contratto:

**Quadro economico:**

Importo a base gara:  
Importo oneri per la sicurezza:  
Importo complessivo a base di gara:  
Importo aggiudicazione:  
Somme a disposizione:  
Totale: 0,00  
% Ribasso di aggiudicazione:  
% Rialzo di aggiudicazione:  
Note:

**ESECUZIONE LAVORI:**

Stato avanzamento lavori:  
Data presunta inizio lavori:  
Data presunta fine lavori:  
Stato avanzamento importo:  
Stato avanzamento percentuale:  
Data effettiva inizio lavori:  
Data effettiva fine lavori:  
Data presunta fine lavori varianti:  
Tempi realizzazione:  
Data collaudo statico:  
Data collaudo tecnico-  
amministrativo:  
Note:

**Contenzioso:**

Totale riserve definite:  
Importo totale riserve definite:  
Totale riserve da definire:  
Note:

**Sospensione lavori:**

Numero totale:  
Totale giorni sospensione:  
Note:

**Varianti:**

Numero totale:  
Giorni proroga totali:  
Motivi:  
Altri motivi:  
Importo:  
Importo oneri sicurezza:  
Somme a disposizione:  
Totale: 0,00

Note:

## Terza corsia tratto Quarto d'Altino - San Donà di Piave - 1° lotto

### STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)

#### PROGETTAZIONE:

**Livello di progettazione raggiunto:** Progettazione esecutiva  
**Conferenza di servizi:** Conclusa  
**Note:** Approvazione CIPE del progetto preliminare con Deliberazione n°13 del 18.03.2005 - registrata alla Corte dei Conti il 31 agosto 2005 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della repubblica Italiana n° 207 del 06.09.2005.  
L'importo di aggiudicazione per gli oneri di progettazione esecutiva, accessori e redazione del P.S.C., includono anche gli oneri previdenziali. La progettazione esecutiva è stata approvata dal Commissario delegato con Decreto n. 110 d.d. 18.07.2011.  
L'importo dei lavori indicato nel progetto esecutivo è al netto degli oneri per la sicurezza, degli oneri per la redazione del progetto esecutivo e al netto del ribasso offerto sui lavori (28,40%).

#### Progettazione esecutiva

**CIPE:** Sì  
**Importo lavori:** 210.840.312,02  
**Servizio:** Esterno  
**Importo a base gara:** 3.549.130,74  
**Importo di aggiudicazione:** 2.580.778,81  
**Nome aggiudicatario:** Impregilo S.p.A. in A.T.I. con Impresa di Costruzioni Ing. Mantovani S.p.A., CO.VE.CO. Consorzio Veneto Cooperativo, SO.CO.STRAMO S.r.l. e Carron Cav. Angelo S.p.A.  
**Codice fiscale aggiudicatario:** 00830660155  
**Data inizio:** 16/02/2010  
**Data fine:** 18/07/2011

#### AFFIDAMENTO LAVORI:

**Soggetto aggiudicatore:** Commissario Delegato per l'Emergenza della Mobilità Riguardante la A4 (tratto Venezia - Trieste) ed il Raccordo Villesse – Gorizia  
**Modalità di selezione:** Affidamento con bando  
**Procedura:** Procedura aperta  
**Sistema di realizzazione:** Appalto integrato  
**Criterio di aggiudicazione:** Offerta economicamente più vantaggiosa  
**Fase progettuale a base di gara:** Esecutiva  
**Tempi di esecuzione:**  
**Progettazione:** 90 giorni  
**Lavori:** 1350 giorni  
**Data bando:** 24/04/2009  
**CIG/CUI:** 03064380A3  
**Data aggiudicazione:** 17/11/2009  
**Tipo aggiudicatario:** ATI  
**Nome aggiudicatario:** Salini Impregilo S.p.A. in A.T.I. con Impresa di Costruzioni Ing. Mantovani S.p.A., CO.VE.CO. Consorzio Veneto Cooperativo, SO.CO.STRAMO S.r.l. e Carron Cav. Angelo S.p.A.  
**Codice fiscale aggiudicatario:** 00830660155

**Data contratto:** 21/04/2010

**Quadro economico:**

**Importo a base gara:** 298.018.840,26

**Importo oneri per la sicurezza:** 11.262.752,64

**Importo complessivo a base di gara:** 309.281.592,90

**Importo aggiudicazione:** 224.683.843,47

**Somme a disposizione:** 118.173.662,13

**Totale:** 342.857.505,60

**% Ribasso di aggiudicazione:** 28,40

**% Rialzo di aggiudicazione:**

**Note:**

L'importo di aggiudicazione comprende gli oneri previdenziali.  
Il ribasso di aggiudicazione (28,40%) fa riferimento al ribasso sui lavori; mentre il ribasso sulla progettazione esecutiva è pari al 28,71%.  
La data del bando di gara corrisponde alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Europea.  
Le somme a disposizione fanno riferimento ai dati indicati nel progetto esecutivo approvato.  
Con Decreto 328 del 24 marzo 2017 viene approvato il provvedimento di gestione della spesa con revisione dell'importo dell'intervento che diventa di € 332.625.000,00.  
Con Decreto Commissario n. 376 dd è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori "Sistema Automatico di Rilevamento Eventi, realizzazione sistema di videosorveglianza" il cui importo di € 3.103.005,47 trova piena copertura nel Q.E. del Progetto già approvato.  
Con Decreto n. 188 dd 11/02/2019 è stato nominato il Direttore dei Lavori per la realizzazione del "Sistema automatico di rilevamento eventi. realizzazione sistema di videosorveglianza".

**ESECUZIONE LAVORI:**

**Stato avanzamento lavori:** Conclusi

**Data presunta inizio lavori:**

**Data presunta fine lavori:** 02/06/2015

**Stato avanzamento importo:** 228.043.517,22

**Stato avanzamento percentuale:** 99,98

**Data effettiva inizio lavori:** 21/09/2011

**Data effettiva fine lavori:** 19/03/2015

**Data presunta fine lavori varianti:** 06/10/2015

**Tempi realizzazione:** In anticipo

**Data collaudo statico:**

**Data collaudo tecnico-amministrativo:** 24/09/2015

**Note:**

I SAL sono a raggiungimento importo (10 m). L'importo dell'avanzamento include gli oneri per la Progettazione Esecutiva corrispondenti ad Euro 2.580.778,81. Emesso il SAL n° 18 in data 23/07/2015 pari ad Euro 224.339.416,48. Nel SAL n.18 è stata applicata una detrazione contabile pari ad Euro 42.499,69 (da qui la differenza tra stato avanzamento attuale - 99,98% - e finale - 100,00%). Emesso in data 17/01/2014 il certificato di pagamento n. 1 per la compensazione variazione prezzi di Euro 122.664,84 (importo non compreso nello stato avanzamento). Emesso in data 13/10/2014 il certificato di pagamento n. 2 per la compensazione variazione prezzi di Euro 129.795,56 (importo non compreso nello stato avanzamento). Emesso in data 23/11/2015 il certificato di pagamento n. 3 per la compensazione variazione prezzi di Euro 165.113,93 (importo non compreso nello stato avanzamento). Emesso in data 23/11/2015 il certificato di pagamento n. 1 per il premio di accelerazione di Euro 22.466.438,65. In data 31/08/2015 l'impresa ha firmato il conto finale. Il 05/08/2016 emesso certificato di pagamento n. 19 per svincolo ritenute (€ 1.123.321,93).  
Il 10/03/2017 emesso il decreto commissario n. 323 di ammissibilità del certificato di collaudo dell'opera.

**Contenzioso:**

**Totale riserve definite:** 5



**Importo totale riserve definite:** 23.381.865,28  
**Totale riserve da definire:** 0  
**Note:** La riserva n° 2 è stata ricalcolata a seguito dell'approvazione della variante migliorativa impalcati metallici; le riserve n. 1-2-3 sono state riscritte ed è stata iscritta la riserva n. 4 per l'aumento del costo del bitume modificato per conglomerati bituminosi. Iscritta la riserva n. 5 per danni conseguenti alla mancata applicazione delle condizioni contrattuali di riconoscimento del premio di accelerazione.  
Il 25/01/2017 è stato emesso il certificato di pagamento n. 1 per l'accordo bonario di € 3.797.412,33.

#### Sospensione lavori:

**Numero totale:** 3  
**Totale giorni sospensione:** 21  
**Note:** Sospensione dd 12.11.2012 => 1 gg; sospensione dd 12.02.2013 => 7 gg; sospensione dd 30.01.2014 => 13 gg

#### Varianti:

**Numero totale:** 5  
**Giorni proroga totali:** 27  
**Motivi:** Art. 132 c. 1. lett. a) D.Lgs. 163/2006  
**Altri motivi:** Le perizie di variante n.1, 2 e 5 sono in diminuzione. Le perizie n. 3 e 4 sono in aumento, ma all'interno del quadro economico approvato. Tutte le perizie sono state approvate dal RUP.

**Importo:**  
**Importo oneri sicurezza:**  
**Somme a disposizione:**  
**Totale:** 0,00  
**Note:** In data 06.07.2012 (prot. U/8574), approvata dal RUP la prima perizia di variante migliorativa (risparmio € 600.324,71, ripartito a metà con l'Impresa). In data 13.07.2012 (prot. U/8996) approvata seconda perizia di variante migliorativa (risparmio € 1.081.378,50, ripartito a metà con l'Impresa). In data 20.05.2014 approvata terza perizia di variante, ai sensi art. 132, comma 3, secondo periodo D.Lgs. 163/2006, con un aumento del contratto pari ad Euro 1.038.016,84 e una proroga di 7 gg. In data 11.02.2015 approvata la quarta perizia di variante con un aumento del contratto pari ad Euro 3.063.273,03 e una proroga di 20 giorni. In data 13.05.2015 approvata la quinta perizia di variante con una riduzione del contratto pari ad Euro 25.120,42.

## Nuovo Casello Autostradale di Meolo - Autostrada A4 - Progr. km 19+600

### STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)

#### PROGETTAZIONE:

**Livello di progettazione raggiunto:** Progettazione esecutiva  
**Conferenza di servizi:** Conclusa

**Note:** Approvazione CIPE del progetto preliminare con Deliberazione n°13 del 18.03.2005 - registrata alla Corte dei Conti il 31 agosto 2005 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n° 207 del 06.09.2005.  
L'importo di aggiudicazione comprende gli oneri previdenziali.  
L'importo dei lavori indicati nel progetto esecutivo approvato sono al netto del ribasso e degli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso.  
La data di fine progettazione corrisponde alla data di approvazione del progetto esecutivo da parte del Commissario Delegato, con Decreto n.69/2010.

### **Progettazione esecutiva**

**CIPE:** Si  
**Importo lavori:** 18.068.061,38  
**Servizio:** Esterno  
**Importo a base gara:** 463.210,62  
**Importo di aggiudicazione:** 408.690,73  
**Nome aggiudicatario:** VIDONI S.p.A. in A.T.I. con BRUSSI COSTRUZIONI S.r.l.  
**Codice fiscale aggiudicatario:** 02115470300  
**Data inizio:** 16/02/2010  
**Data fine:** 02/09/2010

### **AFFIDAMENTO LAVORI:**

**Soggetto aggiudicatore:** Commissario Delegato per l'Emergenza della Mobilità Riguardante la A4 (tratto Venezia - Trieste) ed il Raccordo Villesse – Gorizia  
**Modalità di selezione:** Affidamento con bando  
**Procedura:** Procedura aperta  
**Sistema di realizzazione:** Appalto integrato  
**Criterio di aggiudicazione:** Offerta economicamente più vantaggiosa  
**Fase progettuale a base di gara:** Esecutiva  
**Tempi di esecuzione:**  
**Progettazione:** 90 giorni  
**Lavori:** 970 giorni  
**Data bando:** 24/04/2009  
**CIG/CUI:** 0306395D23  
**Data aggiudicazione:** 17/11/2009  
**Tipo aggiudicatario:** ATI  
**Nome aggiudicatario:** VIDONI S.p.A. in A.T.I. con BRUSSI COSTRUZIONI S.r.l.  
**Codice fiscale aggiudicatario:** 02115470300  
**Data contratto:** 03/03/2010

### **Quadro economico:**

**Importo a base gara:** 23.509.347,90  
**Importo oneri per la sicurezza:** 907.508,83  
**Importo complessivo a base di gara:** 24.416.856,73  
**Importo aggiudicazione:** 19.384.371,19  
**Somme a disposizione:** 15.385.344,89  
**Totale:** 34.769.716,08  
**% Ribasso di aggiudicazione:** 21,60  
**% Rialzo di aggiudicazione:**

**Note:** L'importo del Quadro finanziario è previsto nel Piano economico finanziario allegato nella Convenzione di Concessione della S.p.A. Autovie Venete con Anas S.p.a.  
Con Decreto n. 328 del 24/03/2017 è stata approvato il provvedimento della gestione della spesa con un nuovo Q.E di € 34.500.000,00.

### **ESECUZIONE LAVORI:**

|  |               |
|--|---------------|
| <b>Stato avanzamento lavori:</b>             | Conclusi      |
| <b>Data presunta inizio lavori:</b>          |               |
| <b>Data presunta fine lavori:</b>            | 30/04/2013    |
| <b>Stato avanzamento importo:</b>            | 19.487.309,52 |
| <b>Stato avanzamento percentuale:</b>        | 100,00        |
| <b>Data effettiva inizio lavori:</b>         | 03/09/2010    |
| <b>Data effettiva fine lavori:</b>           | 14/12/2012    |
| <b>Data presunta fine lavori varianti:</b>   | 05/07/2013    |
| <b>Tempi realizzazione:</b>                  | In anticipo   |
| <b>Data collaudo statico:</b>                |               |
| <b>Data collaudo tecnico-amministrativo:</b> | 03/06/2014    |

**Note:** Stato avanzamento al 30/04/2014.  
Ultimo SAL n. 8-finale lavori eseguiti al 14/12/2012, per un importo pari ad Euro 19.463.149,12.-.  
Il collaudo statico si è concluso il 26.09.2012 e l'apertura al traffico del casello è stata autorizzata il 16.10.2012.  
Il certificato di collaudo tecnico-amministrativo riporta la data del 3 giugno 2014. Con successivo decreto del Commissario delegato verrà approvata l'ammissibilità del collaudo da parte della stazione appaltante. L'importo inserito nella voce "Stato avanzamento" (€19.487.309,52) fa riferimento alla relazione sul conto finale del Direttore dei Lavori (Atti/206 d.d. 09.05.2014).

### Contenzioso:

**Totale riserve definite:**  
**Importo totale riserve definite:**  
**Totale riserve da definire:**  
**Note:**

### Sospensione lavori:

**Numero totale:** 66  
**Totale giorni sospensione:** 66  
**Note:** A seguito dell'ultimo verbale di maltempo Atti/1056/12, sono stati riconosciuti un totale di 66 giorni di maltempo oltre i 100 gg previsti dal Contratto.

### Varianti:

**Numero totale:** 2  
**Giorni proroga totali:** 0  
**Motivi:** Art. 132 c. 3. D.Lgs. 163/2006  
**Altri motivi:** La relazione di perizia d.d. 06.12.2012, oltre all'art. 132, c. 3 D.Lgs 163/06, include anche l'art. 132 comma 1 lettera d) per l'imprevisto geologico. Si riconoscono all'Impresa Euro 85.807,47 al netto del ribasso d'asta e il nuovo importo contrattuale è Euro 19.470.178,66.  
In data 01.04.2014, ai sensi dell'art. 139 Regolamento 554/99 e art. 132 c. 3 D.Lgs. 163/2006 è stata fatta una seconda perizia, che riconosce Euro 22.204,37 al netto del ribasso d'asta e un nuovo importo contrattuale pari ad Euro 19.492.383,03. In data 21.01.2013 erano state riconosciute detrazioni all'appaltatore pari ad Euro 29.123,34. Pertanto la seconda perizia trova capienza nella detrazione e non determina un supero dell'importo contrattuale che si assesta ad Euro 19.463.149,12.

**Importo:** 19.463.149,12  
**Importo oneri sicurezza:**  
**Somme a disposizione:**  
**Totale:** 19.463.149,12  
**Note:** L'importo deriva dalla somma delle due perizie e detrazione del 21 gennaio 2013.

## Terza corsia tratto San Donà di Piave-Svincolo di Alvisopoli - 2° lotto

### STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)

#### PROGETTAZIONE:

|  |  |
|--|--|
| <b>Livello di progettazione raggiunto:</b> | Progettazione definitiva   |
| <b>Conferenza di servizi:</b>              | Conclusa   |
| <b>Note:</b>                               | Approvazione CIPE del progetto preliminare con Deliberazione n°13 del 18.03.2005 - registrata alla Corte dei Conti il 31 agosto 2005 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della repubblica Italiana n° 207 del 06.09.2005. L'importo di aggiudicazione della progettazione definitiva, da parte della S.p.A. autovie Venete, comprende gli oneri previdenziali ed è al netto l'IVA. E' previsto il ricalcolo della parcella. La progettazione definitiva è stata approvata dal Soggetto Attuatore con Decreto n. 236 del 9 aprile 2013. A seguito di atto transattivo del 15/11/2016, l'importo del contratto con NET è diventato pari a € 6.884.019,80. Con decreto commissario n. 327 del 24/03/2017 l'opera è stata suddivisa in 3 sub-lotti funzionali. |

#### Progettazione definitiva

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>CIPE:</b>                          | Si  |
| <b>Importo lavori:</b>                | 456.204.635,12  |
| <b>Servizio:</b>                      | Esterno   |
| <b>Importo a base gara:</b>           | 4.009.072,84  |
| <b>Importo di aggiudicazione:</b>     | 2.854.708,42  |
| <b>Nome aggiudicatario:</b>           | NET ENGINEERING S.p.A. in A.T.I. con S.I.N.A. S.p.A., Geodata S.p.A. e veneto Progetti S.C. |
| <b>Codice fiscale aggiudicatario:</b> | 80018830382   |
| <b>Data inizio:</b>                   | 27/08/2008  |
| <b>Data fine:</b>                     | 09/04/2013  |

#### AFFIDAMENTO LAVORI:

|   |  |
|---|--|
| <b>Soggetto aggiudicatore:</b>          |  |
| <b>Modalità di selezione:</b>           |  |
| <b>Procedura:</b>                       |  |
| <b>Sistema di realizzazione:</b>        |  |
| <b>Criterio di aggiudicazione:</b>      |  |
| <b>Fase progettuale a base di gara:</b> |  |
| <b>Tempi di esecuzione:</b>             |  |
| <b>Progettazione:</b>                   |  |
| <b>Lavori:</b>                          |  |
| <b>Data bando:</b>                      |  |
| <b>CIG/CUI:</b>                         |  |
| <b>Data aggiudicazione:</b>             |  |
| <b>Tipo aggiudicatario:</b>             |  |
| <b>Nome aggiudicatario:</b>             |  |
| <b>Codice fiscale aggiudicatario:</b>   |  |
| <b>Data contratto:</b>                  |  |
| <b>Quadro economico:</b>                |  |

Importo a base gara:  
Importo oneri per la sicurezza:  
Importo complessivo a base di gara:  
Importo aggiudicazione:  
Somme a disposizione:  
Totale: 0,00  
% Ribasso di aggiudicazione:  
% Rialzo di aggiudicazione:  
Note:

#### **ESECUZIONE LAVORI:**

Stato avanzamento lavori:  
Data presunta inizio lavori:  
Data presunta fine lavori:  
Stato avanzamento importo:  
Stato avanzamento percentuale:  
Data effettiva inizio lavori:  
Data effettiva fine lavori:  
Data presunta fine lavori varianti:  
Tempi realizzazione:  
Data collaudo statico:  
Data collaudo tecnico-  
amministrativo:  
Note:

#### **Contenzioso:**

Totale riserve definite:  
Importo totale riserve definite:  
Totale riserve da definire:  
Note:

#### **Sospensione lavori:**

Numero totale:  
Totale giorni sospensione:  
Note:

#### **Varianti:**

Numero totale:  
Giorni proroga totali:  
Motivi:  
Altri motivi:  
Importo:  
Importo oneri sicurezza:  
Somme a disposizione:  
Totale: 0,00  
Note:

---

## Terza corsia tratto San Donà di Piave-Svincolo di Alvisopoli - 2° lotto 1° sub-lotto funzionale

### STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)

#### PROGETTAZIONE:

|  |  |
|--|--|
| <b>Livello di progettazione raggiunto:</b> | Progettazione esecutiva  |
| <b>Conferenza di servizi:</b>              | Conclusa   |
| <b>Note:</b>                               | Con decreto commissario n. 327 del 24/03/2017 l'opera è stata suddivisa in 3 sub-lotti funzionali.<br>Con decreto commissario n. 328 del 24/03/2017 è stato revisionato l'importo dell'opera, che ora è pari a € 678.974.959,98 (€ 175.476.511,65 per il sub-lotto 1; € 224.953.869,65 per il sub-lotto 2; € 278.544.578,69 per il sub-lotto 3). Con decreto 342 del 02 agosto 2017 è stata approvato il Progetto Esecutivo dei lavori del sub-lotto 1, con approvazione atti di gara e avvio della procedura di gara per l'affidamento dei lavori. Con Decreto 366 dd31/03/2018 c'è stata la nomina del Direttore dei Lavori per la realizzazione del 1° sub-lotto. |

#### Progettazione esecutiva

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| <b>CIPE:</b>                        | No             |
| <b>Importo lavori:</b>              | 123.341.339,90 |
| <b>Servizio:</b>                    | Interno        |
| <b>Costo progettazione interno:</b> |                |
| <b>Data inizio:</b>                 | 03/12/2014     |
| <b>Data fine:</b>                   | 02/08/2017     |

#### AFFIDAMENTO LAVORI:

|   |  |
|---|--|
| <b>Soggetto aggiudicatore:</b>          | Commissario Delegato per l'Emergenza della Mobilità Riguardante la A4 (tratto Venezia - Trieste) ed il Raccordo Villesse – Gorizia |
| <b>Modalità di selezione:</b>           | Affidamento con bando  |
| <b>Procedura:</b>                       | Procedura aperta   |
| <b>Sistema di realizzazione:</b>        | Appalto sola esecuzione  |
| <b>Criterio di aggiudicazione:</b>      | Offerta economicamente più vantaggiosa   |
| <b>Fase progettuale a base di gara:</b> | Esecutiva  |
| <b>Tempi di esecuzione:</b>             |  |
| <b>Progettazione:</b>                   |  |
| <b>Lavori:</b>                          | 960 giorni   |
| <b>Data bando:</b>                      |  |
| <b>CIG/CUI:</b>                         | 71676682C0   |
| <b>Data aggiudicazione:</b>             | 30/11/2017   |
| <b>Tipo aggiudicatario:</b>             | ATI  |
| <b>Nome aggiudicatario:</b>             | IMPRESA PIZZAROTTI & C. S.p.A. e RIZZANI DE ECCHER S.p.A. e SACAIM S.p.A.  |
| <b>Codice fiscale aggiudicatario:</b>   | 00533290342  |
| <b>Data contratto:</b>                  | 21/03/2018   |

#### Quadro economico:

|  |                |
|--|----------------|
| <b>Importo a base gara:</b>                | 101.831.390,74 |
| <b>Importo oneri per la sicurezza:</b>     | 4.450.070,13   |
| <b>Importo complessivo a base di gara:</b> | 106.281.460,87 |
| <b>Importo aggiudicazione:</b>             | 87.442.572,08  |
| <b>Somme a disposizione:</b>               | 64.514.546,78  |

**Totale:** 151.957.118,86  
**% Ribasso di aggiudicazione:** 18,50  
**% Rialzo di aggiudicazione:**

**Note:** Con decreto di Approvazione del provvedimento di gestione della spesa, n. 328 dd 24/03/2018 l'importo complessivo era pari a € 152.039.918,76. Con successivo decreto del Commissario delegato n. 355 del 27 dicembre 2017 di aggiudicazione della Procedura aperta per l'affidamento dell'appalto dei lavori il nuovo importo risulta essere di € 151.957.118,86. Con Decreto n. 399 del 08 aprile 2019 a seguito di atto di sottomissione del 29/03/2019 c'è stata una diminuzione delle prestazioni ex art. 106 per aggiornamento dei progetti di risoluzione delle interferenze delle infrastrutture interferenti che ha portato il totale lavori a 84.644.899,31

#### **ESECUZIONE LAVORI:**

**Stato avanzamento lavori:** In corso  
**Data presunta inizio lavori:** 05/06/2018  
**Data presunta fine lavori:** 20/01/2021  
**Stato avanzamento importo:** 8.067.323,61  
**Stato avanzamento percentuale:** 12,14  
**Data effettiva inizio lavori:**  
**Data effettiva fine lavori:**  
**Data presunta fine lavori varianti:**  
**Tempi realizzazione:** Secondo previsione

**Data collaudo statico:**  
**Data collaudo tecnico-amministrativo:**

**Note:** Affidamento parziale come da protocollo commissario Atti 557/18 dd 05/06/2018. Riconosciuta anticipazione lavori pari al 20%, per € 17.488.514,42. In data 25/06/2018 e 24/07/2018 consegna parziale di ulteriore aree per attività propedeutiche alla consegna lavori: disboscamento e BOB.  
Stato avanzamento lavori a tutto il 30/11/2019.

#### **Contenzioso:**

**Totale riserve definite:**  
**Importo totale riserve definite:**  
**Totale riserve da definire:**  
**Note:**

#### **Sospensione lavori:**

**Numero totale:**  
**Totale giorni sospensione:**  
**Note:**

#### **Varianti:**

**Numero totale:**  
**Giorni proroga totali:**  
**Motivi:**  
**Altri motivi:**  
**Importo:**  
**Importo oneri sicurezza:**  
**Somme a disposizione:**  
**Totale:** 0,00  
**Note:**

## Terza corsia tratto San Donà di Piave-Svincolo di Alvisopoli - 2° lotto 2° sub-lotto funzionale

### STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)

#### PROGETTAZIONE:

|  |   |
|--|---|
| <b>Livello di progettazione raggiunto:</b> | Progettazione definitiva  |
| <b>Conferenza di servizi:</b>              | Conclusa  |
| <b>Note:</b>                               | Con decreto commissario n. 327 del 24/03/2017 l'opera è stata suddivisa in 3 sub-lotti funzionali.<br>Con decreto commissario n. 328 del 24/03/2017 è stato revisionato l'importo dell'opera, che ora è pari a € 678.974.959,98 (€ 175.476.511,65 per il sub-lotto 1; € 224.953.869,65 per il sub-lotto 2; € 278.544.578,69 per il sub-lotto 3).<br>Decreto a contrarre 381 dd 09/11/2018 sono stati approvati il bando di gara, il Disciplinare, le schede di gara, Il capitolato d'Appalto, lo Schema di Contratto e tutti gli atti di gara per P.E. e PSC. In data 14/11/2018 pubblicati gli atti di gara. |
| <b>Progettazione definitiva</b>            |   |
| <b>CIPE:</b>                               | No  |
| <b>Importo lavori:</b>                     | 139.852.003,93  |

#### AFFIDAMENTO LAVORI:

|  |      |
|--|------|
| <b>Soggetto aggiudicatore:</b>             |      |
| <b>Modalità di selezione:</b>              |      |
| <b>Procedura:</b>                          |      |
| <b>Sistema di realizzazione:</b>           |      |
| <b>Criterio di aggiudicazione:</b>         |      |
| <b>Fase progettuale a base di gara:</b>    |      |
| <b>Tempi di esecuzione:</b>                |      |
| <b>Progettazione:</b>                      |      |
| <b>Lavori:</b>                             |      |
| <b>Data bando:</b>                         |      |
| <b>CIG/CUI:</b>                            |      |
| <b>Data aggiudicazione:</b>                |      |
| <b>Tipo aggiudicatario:</b>                |      |
| <b>Nome aggiudicatario:</b>                |      |
| <b>Codice fiscale aggiudicatario:</b>      |      |
| <b>Data contratto:</b>                     |      |
| <b>Quadro economico:</b>                   |      |
| <b>Importo a base gara:</b>                |      |
| <b>Importo oneri per la sicurezza:</b>     |      |
| <b>Importo complessivo a base di gara:</b> |      |
| <b>Importo aggiudicazione:</b>             |      |
| <b>Somme a disposizione:</b>               |      |
| <b>Totale:</b>                             | 0,00 |
| <b>% Ribasso di aggiudicazione:</b>        |      |
| <b>% Rialzo di aggiudicazione:</b>         |      |



Note:

#### **ESECUZIONE LAVORI:**

Stato avanzamento lavori:

Data presunta inizio lavori:

Data presunta fine lavori:

Stato avanzamento importo:

Stato avanzamento percentuale:

Data effettiva inizio lavori:

Data effettiva fine lavori:

Data presunta fine lavori varianti:

Tempi realizzazione:

Data collaudo statico:

Data collaudo tecnico-  
amministrativo:

Note:

#### **Contenzioso:**

Totale riserve definite:

Importo totale riserve definite:

Totale riserve da definire:

Note:

#### **Sospensione lavori:**

Numero totale:

Totale giorni sospensione:

Note:

#### **Varianti:**

Numero totale:

Giorni proroga totali:

Motivi:

Altri motivi:

Importo:

Importo oneri sicurezza:

Somme a disposizione:

Totale: 0,00

Note:

---

**Terza corsia tratto San Donà di Piave-Svincolo di Alvisopoli - 2° lotto 3°  
sub-lotto funzionale**

---

**STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)**

## PROGETTAZIONE:

**Livello di progettazione raggiunto:** Progettazione definitiva  
**Conferenza di servizi:** Conclusa  
**Note:** Con decreto commissario n. 327 del 24/03/2017 l'opera è stata suddivisa in 3 sub-lotti funzionali.  
Con decreto commissario n. 328 del 24/03/2017 è stato revisionato l'importo dell'opera, che ora è pari a € 678.974.959,98 (€ 175.476.511,65 per il sub-lotto 1; € 224.953.869,65 per il sub-lotto 2; € 278.544.578,69 per il sub-lotto 3). Decreto a contrarre 381 dd 09/11/2018 sono stati approvati il bando di gara, il Disciplinare, le schede di gara, Il capitolato d'Appalto, lo Schema di Contratto e tutti gli atti di gara per P.E. e PSC. In data 14/11/2018 pubblicati gli atti di gara.

### Progettazione definitiva

**CIPE:** No  
**Importo lavori:** 180.901.613,98

## AFFIDAMENTO LAVORI:

**Soggetto aggiudicatore:**  
**Modalità di selezione:**  
**Procedura:**  
**Sistema di realizzazione:**  
**Criterio di aggiudicazione:**  
**Fase progettuale a base di gara:**  
**Tempi di esecuzione:**  
**Progettazione:**  
**Lavori:**  
**Data bando:**  
**CIG/CUI:**  
**Data aggiudicazione:**  
**Tipo aggiudicatario:**  
**Nome aggiudicatario:**  
**Codice fiscale aggiudicatario:**  
**Data contratto:**  
**Quadro economico:**  
**Importo a base gara:**  
**Importo oneri per la sicurezza:**  
**Importo complessivo a base di gara:**  
**Importo aggiudicazione:**  
**Somme a disposizione:**  
**Totale:** 0,00  
**% Ribasso di aggiudicazione:**  
**% Rialzo di aggiudicazione:**  
**Note:**

## ESECUZIONE LAVORI:

**Stato avanzamento lavori:**  
**Data presunta inizio lavori:**  
**Data presunta fine lavori:**  
**Stato avanzamento importo:**  
**Stato avanzamento percentuale:**  
**Data effettiva inizio lavori:**  
**Data effettiva fine lavori:**

Data presunta fine lavori varianti:

Tempi realizzazione:

Data collaudo statico:

Data collaudo tecnico-  
amministrativo:

Note:

#### Contenzioso:

Totale riserve definite:

Importo totale riserve definite:

Totale riserve da definire:

Note:

#### Sospensione lavori:

Numero totale:

Totale giorni sospensione:

Note:

#### Varianti:

Numero totale:

Giorni proroga totali:

Motivi:

Altri motivi:

Importo:

Importo oneri sicurezza:

Somme a disposizione:

Totale: 0,00

Note:

## Terza corsia tratto San Donà di Piave-Svincolo di Alvisopoli - 2° lotto 2° sub-lotto funzionale CAVALCAVIA

### STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)

#### PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto: Progettazione esecutiva

Conferenza di servizi: Conclusa

Note: Con Decreto n. 328 del 24/03/2017 è stato revisionato l'importo dell'opera: l'importo complessivo del quadro economico dell'intervento in oggetto risulta contenuto nell'importo individuato per il sub-lotto 2. Con decreto 328 del 24/04/2018 il Soggetto Attuatore ha disposto di procedere anticipatamente e separatamente alla progettazione esecutiva dei cavalcavia ricadenti nei sublotti 2 e 3 dell'opera San Donà di Piave - Svincolo di Alvisopoli. Con Decreto 379 dd 16/10/2018 è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera.

#### Progettazione esecutiva

CIPE: No

Importo lavori: 21.561.672,41

Servizio: Interno  
Costo progettazione interno:  
Data inizio: 24/04/2018  
Data fine: 16/10/2018

#### **AFFIDAMENTO LAVORI:**

Soggetto aggiudicatore:  
Modalità di selezione:  
Procedura:  
Sistema di realizzazione:  
Criterio di aggiudicazione:  
Fase progettuale a base di gara:  
Tempi di esecuzione:  
Progettazione:  
Lavori:  
Data bando:  
CIG/CUI:  
Data aggiudicazione:  
Tipo aggiudicatario:  
Nome aggiudicatario:  
Codice fiscale aggiudicatario:  
Data contratto:  
**Quadro economico:**  
Importo a base gara:  
Importo oneri per la sicurezza:  
Importo complessivo a base di gara:  
Importo aggiudicazione:  
Somme a disposizione:  
Totale: 0,00  
% Ribasso di aggiudicazione:  
% Rialzo di aggiudicazione:  
Note:

#### **ESECUZIONE LAVORI:**

Stato avanzamento lavori:  
Data presunta inizio lavori:  
Data presunta fine lavori:  
Stato avanzamento importo:  
Stato avanzamento percentuale:  
Data effettiva inizio lavori:  
Data effettiva fine lavori:  
Data presunta fine lavori varianti:  
Tempi realizzazione:  
Data collaudo statico:  
Data collaudo tecnico-amministrativo:  
Note:

#### **Contenzioso:**

Totale riserve definite:  
Importo totale riserve definite:

**Totale riserve da definire:**

**Note:**

### **Sospensione lavori:**

**Numero totale:**

**Totale giorni sospensione:**

**Note:**

### **Varianti:**

**Numero totale:**

**Giorni proroga totali:**

**Motivi:**

**Altri motivi:**

**Importo:**

**Importo oneri sicurezza:**

**Somme a disposizione:**

**Totale:** 0,00

**Note:**

---

## **Nuovo Casello autostradale di Alvisopoli e collegamento con la SS 14**

---

### **STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)**

#### **PROGETTAZIONE:**

**Livello di progettazione raggiunto:** Progettazione preliminare

**Conferenza di servizi:**

**Note:** Approvazione CIPE del progetto preliminare con Deliberazione n°13 del 18.03.2005 - registrata alla Corte dei Conti il 31 agosto 2005 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n° 207 del 06.09.2005  
Decreto del soggetto attuatore n.231 del 22/03/2013 (decreto di approvazione della revisione del quadro economico)

#### **Progettazione preliminare**

**CIPE:** Si

**Importo lavori:**

#### **AFFIDAMENTO LAVORI:**

**Soggetto aggiudicatore:**

**Modalità di selezione:**

**Procedura:**

**Sistema di realizzazione:**

**Criterio di aggiudicazione:**

**Fase progettuale a base di gara:**

**Tempi di esecuzione:**

**Progettazione:**

**Lavori:**

Data bando:

CIG/CUI:

Data aggiudicazione:

Tipo aggiudicatario:

Nome aggiudicatario:

Codice fiscale aggiudicatario:

Data contratto:

**Quadro economico:**

Importo a base gara:

Importo oneri per la sicurezza:

Importo complessivo a base di gara:

Importo aggiudicazione:

Somme a disposizione:

Totale: 0,00

% Ribasso di aggiudicazione:

% Rialzo di aggiudicazione:

Note:

### **ESECUZIONE LAVORI:**

Stato avanzamento lavori:

Data presunta inizio lavori:

Data presunta fine lavori:

Stato avanzamento importo:

Stato avanzamento percentuale:

Data effettiva inizio lavori:

Data effettiva fine lavori:

Data presunta fine lavori varianti:

Tempi realizzazione:

Data collaudo statico:

Data collaudo tecnico-  
amministrativo:

Note:

### **Contenzioso:**

Totale riserve definite:

Importo totale riserve definite:

Totale riserve da definire:

Note:

### **Sospensione lavori:**

Numero totale:

Totale giorni sospensione:

Note:

### **Varianti:**

Numero totale:

Giorni proroga totali:

Motivi:

Altri motivi:

Importo:

Importo oneri sicurezza:

Somme a disposizione:  
Totale: 0,00  
Note:

## Terza corsia tratto Alvisopoli- Gonars - 3° lotto

### STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)

#### PROGETTAZIONE:

**Livello di progettazione raggiunto:** Progettazione esecutiva  
**Conferenza di servizi:** Conclusa  
**Note:** Approvazione CIPE del progetto preliminare con Deliberazione n°13 del 18.03.2005 - registrata alla Corte dei Conti il 31 agosto 2005 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della repubblica Italiana n° 207 del 06.09.2005. Con Decreto n. 162 d.d. 12.04.2012, ammesso alla registrazione da parte della Corte dei Conti-Sezione di controllo della Regione Friuli Venezia Giulia, il Commissario delegato ha affidato all'aggiudicatario del contratto di General Contractor, l'attività di progettazione definitiva, della redazione del P.S.C. e delle attività accessorie strettamente connesse, per un importo complessivo pari ad Euro 5.620.091,00 oltre IVA ed oneri previdenziali. L'importo a base d'asta deriva da un calcolo estrapolato dalla cifra indicata nel bando di gara per la progettazione definitiva ed esecutiva. Con Decreto n. 197 del 24 settembre 2012, a seguito di prescrizione del Genio Civile, è stata affidata la realizzazione di un modello fisico, che ha comportato un allungamento dei tempi di conclusione della progettazione definitiva, ancora in corso. La fase progettuale si è prolungata a causa degli approfondimenti tecnici sulla configurazione fondazionale del nuovo ponte sul Tagliamento attraverso il modello fisico. In data 18/03/2016 l'impresa ha consegnato la versione finale del progetto definitivo. In data 21/03/2016 è stato sottoscritto l'atto di verifica del progetto. In data 23/06/2016 è stato emesso il decreto n. 307 di approvazione del progetto definitivo dei lavori. Il 05/08/2016 è stato sottoscritto atto transattivo e la parte di contratto relativa alla progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori. Il 22/08/2016 è stato dato avvio alla progettazione esecutiva e il 04/11/2016 l'impresa ha consegnato il progetto. In data 30/12/2016 è stato emesso il decreto n. 318 di approvazione del progetto esecutivo.

#### Progettazione definitiva

**CIPE:** Sì  
**Importo lavori:** 294.049.219,85  
**Servizio:** Esterno  
**Importo a base gara:** 10.222.777,45  
**Importo di aggiudicazione:** 5.620.091,00  
**Nome aggiudicatario:** TILIAVENTUM SCARL  
**Codice fiscale aggiudicatario:** 02617020306  
**Data inizio:** 21/08/2012  
**Data fine:** 23/06/2016

#### Progettazione esecutiva

**CIPE:** No  
**Importo lavori:** 294.049.219,85  
**Servizio:** Esterno  
**Importo a base gara:**  
**Importo di aggiudicazione:** 1.689.139,63  
**Nome aggiudicatario:** TILIAVENTUM SCARL  
**Codice fiscale aggiudicatario:** 02617020306  
**Data inizio:** 22/08/2016

Data fine: 04/11/2016

## **AFFIDAMENTO LAVORI:**

**Soggetto aggiudicatore:** Commissario Delegato per l'Emergenza della Mobilità Riguardante la A4 (tratto Venezia - Trieste) ed il Raccordo Villesse – Gorizia

**Modalità di selezione:** Affidamento con bando

**Procedura:** Procedura ristretta

**Sistema di realizzazione:** Contraente generale

**Criterio di aggiudicazione:** Offerta economicamente più vantaggiosa

**Fase progettuale a base di gara:** Preliminare

**Tempi di esecuzione:**

**Progettazione:** 187 giorni

**Lavori:** 1824 giorni

**Data bando:** 24/04/2009

**CIG/CUI:** 0306416E77

**Data aggiudicazione:** 03/05/2010

**Tipo aggiudicatario:** ATI

**Nome aggiudicatario:** Rizzani De Eccher S.p.A. e Impresa Pizzarotti &C. S.p.A.

**Codice fiscale aggiudicatario:**

**Data contratto:** 05/08/2016

**Quadro economico:**

**Importo a base gara:** 393.104.363,62

**Importo oneri per la sicurezza:** 14.504.860,00

**Importo complessivo a base di gara:** 407.609.223,62

**Importo aggiudicazione:** 299.709.671,45

**Somme a disposizione:** 124.847.047,55

**Totale:** 424.556.719,00

**% Ribasso di aggiudicazione:**

**% Rialzo di aggiudicazione:**



**Note:**

La data del bando è quella di pubblicazione sulla Gazzetta Europea. L'importo degli oneri per la sicurezza e l'importo di aggiudicazione, comprendono anche Euro 150.000 per oneri ex art. 176 D.Lgs. 163/06, non soggetti a ribasso (Decreto Comm. Delegato n. 16/2009).

Ribasso del 25,36% sui lavori e 46,59% per i servizi di progettazione e attività accessorie.

L'ATI aggiudicataria Rizzani De Eccher S.p.A. e Impresa Pizzarotti & C. S.p.A. ha creato la società di progetto Tiliaventum S.c.a.r.l.

In data 9 giugno 2014, con provvedimento n. prot. 34970, la Prefettura – U.T.G. di Udine ha emesso un'interdittiva antimafia, ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Pertanto, il Commissario delegato, con Decreto n. 281 di data 24 luglio 2014, ha revocato il Decreto n. 59 di data 3 maggio 2010, nella parte in cui dispone l'affidamento della realizzazione dei lavori oltre che le ulteriori attività non già assegnate a seguito del Decreto n. 162 di data 12 aprile 2012.

In data 27 agosto 2014 il TAR Friuli Venezia Giulia ha accolto il ricorso proposto da Rizzani de Eccher SpA e Tiliaventum Scarl contro U.T.G. – Prefettura di Udine, Ministero dell'Interno, Commissario delegato per l'emergenza della mobilità per l'annullamento, tra gli altri, del provvedimento di data 9 giugno 2014 sopra indicato e del decreto n. 281 di data 24 luglio 2014 adottato dal Commissario delegato per l'emergenza. In data 05/08/2016 sottoscritta la parte di contratto relativa alla progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori. A seguito dell'approvazione del progetto definitivo e dell'atto transattivo (decreto commissario n.307 del 23/06/2016), l'importo di contratto diventa pari a 299.669.310,85. A seguito dell'approvazione del progetto esecutivo (decreto commissario n.318 del 30/12/2016), il quadro economico totale dell'intervento ammonta a € 442.251.589,30. Con decreto n. 356 del 27/12/2017 è stata decretata la rinuncia all'esecuzione dell'intervento relativo alla variante alla S.R. n. 352 - 1° lotto. A seguito di un tanto, l'importo dei lavori principali diventa pari a € 299.669.310,85.

Sono stati emessi i seguenti verbali di accertamento danni: Verbale 1 prot. Atti 216/17 dd 11/05/2017 (non di rilevanza economica); Verbale 2 prot. 593/18 dd 13/06/2018 di €. 90.659,88; Verbale 3 prot. 594/18 dd 13/06/2018 di €. 129.361,57; Verbale 4 prot. 1413/18 dd 12/11/2018 (non di rilevanza economica); Verbale 5 prot. 772/18 dd 28/05/2019 di €. 28.540,30.

**ESECUZIONE LAVORI:**

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>Stato avanzamento lavori:</b>             | In corso           |
| <b>Data presunta inizio lavori:</b>          | 08/02/2017         |
| <b>Data presunta fine lavori:</b>            | 08/01/2021         |
| <b>Stato avanzamento importo:</b>            | 234.711.357,22     |
| <b>Stato avanzamento percentuale:</b>        | 81,40              |
| <b>Data effettiva inizio lavori:</b>         | 08/02/2017         |
| <b>Data effettiva fine lavori:</b>           |                    |
| <b>Data presunta fine lavori varianti:</b>   | 08/01/2021         |
| <b>Tempi realizzazione:</b>                  | Secondo previsione |
| <b>Data collaudo statico:</b>                |                    |
| <b>Data collaudo tecnico-amministrativo:</b> |                    |

**Note:**

Stato avanzamento lavori a tutto il 30/11/2019, comprensivo dell'importo della progettazione esecutiva (pari a € 1.912.116,13). e dei Verbali di accertamento danni di forza maggiore di data 22/12/2017 (prot. atti 846/17) per € 90.659,88 e di data 25/01/2018 (prot. Atti 82/18) per € 129.361,57

**Contenzioso:**

|   |  |
|---|--|
| <b>Totale riserve definite:</b>         |  |
| <b>Importo totale riserve definite:</b> |  |
| <b>Totale riserve da definire:</b>      |  |
| <b>Note:</b>                            |  |

**Sospensione lavori:**

Numero totale:  
Totale giorni sospensione:  
Note:

#### Varianti:

Numero totale: 1  
Giorni proroga totali:  
Motivi:  
Altri motivi:  
Importo: 1.760.482,60  
Importo oneri sicurezza:  
Somme a disposizione:  
Totale: 1.760.482,60  
Note: IN data 07/11/2018 (prot. Atti 1382/18) approvata dal RUP la 1° Perizia di variante tecnica con aumento del contratto pari a € 1.760.482,60.

## Terza corsia tratto Gonars -Villesse - 4° lotto

### STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)

#### PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto: Progettazione definitiva  
Conferenza di servizi: Conclusa  
Note: Approvazione CIPE del progetto preliminare con Deliberazione n°13 del 18.03.2005 - registrata alla Corte dei Conti il 31 agosto 2005 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della repubblica Italiana n° 207 del 06.09.2005. Il contratto di esecuzione dei servizi di ingegneria per la progettazione definitiva e servizi accessori è stato aggiudicato definitivamente dalla S.p.A. Autovie Venete, a seguito di delibera CDA d.d. 26.08.2008. Con Decreto del Commissario delegato n. 43 d.d. 30.12.2009, è stato approvato il progetto definitivo per un importo complessivo del quadro economico pari ad Euro 222.367.619,57. Con Decreto n. 291 del Commissario delegato d.d. 09/04/2015 è stata approvata l'aggiudicazione definitiva con suddivisione in sublotti dell'opera (3 sublotti) e relativa revisione del quadro economico dell'intervento (ora pari a Euro 205.236.990,56).

#### Progettazione definitiva

CIPE: Sì  
Importo lavori: 155.905.313,68  
Servizio: Esterno  
Importo a base gara: 2.218.809,58  
Importo di aggiudicazione: 1.877.538,92  
Nome aggiudicatario: NET ENGINEERING S.P.A. in A.T.I. con S.I.N.A. S.p.A., Geodata S.p.A. e Veneto Progetti S.C.  
Codice fiscale aggiudicatario: 80018830382  
Data inizio: 27/08/2008  
Data fine: 30/12/2009

#### AFFIDAMENTO LAVORI:

**Soggetto aggiudicatore:** Commissario Delegato per l'Emergenza della Mobilità Riguardante la A4 (tratto Venezia - Trieste) ed il Raccordo Villesse – Gorizia

**Modalità di selezione:** Affidamento con bando

**Procedura:** Procedura aperta

**Sistema di realizzazione:** Appalto integrato

**Criterio di aggiudicazione:** Offerta economicamente più vantaggiosa

**Fase progettuale a base di gara:** Esecutiva

**Tempi di esecuzione:**

**Progettazione:**

**Lavori:**

**Data bando:**

**CIG/CUI:**

**Data aggiudicazione:**

**Tipo aggiudicatario:**

**Nome aggiudicatario:**

**Codice fiscale aggiudicatario:**

**Data contratto:**

**Quadro economico:**

**Importo a base gara:**

**Importo oneri per la sicurezza:**

**Importo complessivo a base di gara:**

**Importo aggiudicazione:**

**Somme a disposizione:**

**Totale:** 0,00

**% Ribasso di aggiudicazione:**

**% Rialzo di aggiudicazione:**

**Note:**

I dati inseriti fanno riferimento al Decreto del Commissario delegato n. 291 del 09/04/2015 (decreto di approvazione dell'aggiudicazione definitiva con suddivisione in sublotti e revisione del quadro economico). Il ribasso d'asta è pari al 31,26% per lavori e 22% per la progettazione esecutiva. La data di pubblicazione del bando si riferisce alla Gazzetta Europea. Le somme a disposizione (che comprendono le spese generali) fanno riferimento al quadro economico del progetto definitivo approvato con Decreto n. 43 del Commissario delegato dd 30/12/2009. Con Decreto n. 291 del Commissario delegato dd 09/04/2015 è stata approvata l'aggiudicazione definitiva con suddivisione in sublotti dell'opera (3 sublotti) e relativa revisione del quadro economico dell'intervento (ora pari a Euro 205.236.990,56). Con Decreto del Commissario delegato n. 328 dd 24/03/2017 è stato approvato il provvedimento di gestione della spesa e revisione degli importi dei singoli interventi.

## **ESECUZIONE LAVORI:**

**Stato avanzamento lavori:**

**Data presunta inizio lavori:**

**Data presunta fine lavori:**

**Stato avanzamento importo:**

**Stato avanzamento percentuale:**

**Data effettiva inizio lavori:**

**Data effettiva fine lavori:**

**Data presunta fine lavori varianti:**

**Tempi realizzazione:**

**Data collaudo statico:**

**Data collaudo tecnico-amministrativo:**

**Note:**

**Contenzioso:**

Totale riserve definite:  
Importo totale riserve definite:  
Totale riserve da definire:  
Note:

#### Sospensione lavori:

Numero totale:  
Totale giorni sospensione:  
Note:

#### Varianti:

Numero totale:  
Giorni proroga totali:  
Motivi:  
Altri motivi:  
Importo:  
Importo oneri sicurezza:  
Somme a disposizione:  
Totale: 0,00  
Note:

## Terza corsia tratto Gonars -Villesse - 4° lotto 1° sub-lotto funzionale

### STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)

#### PROGETTAZIONE:

**Livello di progettazione raggiunto:** Progettazione esecutiva  
**Conferenza di servizi:** Conclusa  
**Note:** Con Decreto n. 291 del Commissario delegato d.d. 09/04/2015 è stata approvata l'aggiudicazione definitiva con suddivisione in sublotti dell'opera (3 sublotti) e relativa revisione del quadro economico dell'intervento (ora pari a Euro 205.236.990,56).  
Il 29/12/2016 sottoscritto il contratto per l'appalto integrato e contestualmente è stato dato l'avvio della progettazione esecutiva del solo 1° sublotto. Il progetto esecutivo del 1° sublotto è stato consegnato definitivamente per l'approvazione dall'impresa il 24/04/2017. Con decreto 347 del 26/09/2017 veniva approvato il progetto esecutivo del 1° sublotto funzionale per un importo pari a € 65.411.560,34. In data 16/10/2017 sono stati consegnati all'impresa i lavori relativi al 1° sublotto.

#### Progettazione esecutiva

**CIPE:** No  
**Importo lavori:** 37.618.636,12  
**Servizio:** Esterno  
**Importo a base gara:**  
**Importo di aggiudicazione:** 1.886.727,74  
**Nome aggiudicatario:** A.T.I. C.M.B.-Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi in A.T.I. con C.C.C. - Consorzio Cooperative Costruzioni Soc. Coop., C.G.S. S.p.A. e Consorzio stabile Grecale  
**Codice fiscale aggiudicatario:** 00154410369

Data inizio: 29/12/2016  
Data fine: 27/02/2017

## AFFIDAMENTO LAVORI:

**Soggetto aggiudicatore:** Commissario Delegato per l'Emergenza della Mobilità Riguardante la A4 (tratto Venezia - Trieste) ed il Raccordo Villesse – Gorizia  
**Modalità di selezione:** Affidamento con bando  
**Procedura:** Procedura aperta  
**Sistema di realizzazione:** Appalto integrato  
**Criterio di aggiudicazione:** Offerta economicamente più vantaggiosa  
**Fase progettuale a base di gara:** Definitivo  
**Tempi di esecuzione:**  
**Progettazione:** 95 giorni  
**Lavori:** 1245 giorni  
**Data bando:** 31/12/2009  
**CIG/CUI:** 04183701D8  
**Data aggiudicazione:** 09/04/2015  
**Tipo aggiudicatario:** ATI  
**Nome aggiudicatario:** C.M.B.-Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi in A.T.I. con C.C.C. - Consorzio Cooperative Costruzioni Soc. Coop., C.G.S. S.p.A. e Consorzio stabile Grecale  
**Codice fiscale aggiudicatario:** 00154410369  
**Data contratto:** 29/12/2016

### Quadro economico:

**Importo a base gara:** 150.859.802,49  
**Importo oneri per la sicurezza:** 5.045.511,19  
**Importo complessivo a base di gara:** 155.905.313,68  
**Importo aggiudicazione:** 126.886.828,97  
**Somme a disposizione:** 78.350.161,59  
**Totale:** 205.236.990,56  
**% Ribasso di aggiudicazione:** 31,26  
**% Rialzo di aggiudicazione:**

**Note:** I dati inseriti fanno riferimento al Decreto del Commissario delegato n. 291 del 09/04/2015 (decreto di approvazione dell'aggiudicazione definitiva con suddivisione in sublotti e revisione del quadro economico). Il ribasso d'asta è pari al 31,26% per lavori e 22% per la progettazione esecutiva. La data di pubblicazione del bando si riferisce alla Gazzetta Europea. Le somme a disposizione (che comprendono le spese generali) fanno riferimento al quadro economico del progetto definitivo approvato con Decreto n. 43 del Commissario delegato dd 30/12/2009. Con Decreto n. 291 del Commissario delegato dd 09/04/2015 è stata approvata l'aggiudicazione definitiva con suddivisione in sublotti dell'opera (3 sublotti) e relativa revisione del quadro economico dell'intervento (ora pari a Euro 205.236.990,56). Con Decreto del Commissario delegato n. 328 dd 24/03/2017 è stato approvato il provvedimento di gestione della spesa e revisione degli importi dei singoli interventi portano il Sublotto 1 a netti € 65.411.560,34.

## ESECUZIONE LAVORI:

**Stato avanzamento lavori:** In corso  
**Data presunta inizio lavori:** 16/10/2017  
**Data presunta fine lavori:** 13/02/2020  
**Stato avanzamento importo:** 28.950.000,00  
**Stato avanzamento percentuale:** 76,13  
**Data effettiva inizio lavori:** 16/10/2017  
**Data effettiva fine lavori:**  
**Data presunta fine lavori varianti:** 13/02/2020

**Tempi realizzazione:** Secondo previsione  
**Data collaudo statico:**  
**Data collaudo tecnico-amministrativo:**  
**Note:** Il SAL è a tutto il 31/10/2019 e comprende gli oneri della progettazione esecutiva (€ 643.574,65 a cui è stata applicata una penale di € 20.421,12 per ritardo consegna del progetto esecutivo).

#### **Contenzioso:**

**Totale riserve definite:**  
**Importo totale riserve definite:**  
**Totale riserve da definire:**  
**Note:**

#### **Sospensione lavori:**

**Numero totale:**  
**Totale giorni sospensione:**  
**Note:**

#### **Varianti:**

**Numero totale:** 1  
**Giorni proroga totali:**  
**Motivi:**  
**Altri motivi:**  
**Importo:** 406.378,62  
**Importo oneri sicurezza:**  
**Somme a disposizione:**  
**Totale:** 406.378,62  
**Note:** In data 23/05/2018 (prot. ATTI 496 dd 23/05/2018) approvata dal RUP la 1° Perizia di Variante Tecnica con aumento del contratto pari ad € 406.378,62 (e una proroga di 25 gg naturali e consecutivi)

## **Terza corsia tratto Gonars -Villesse - 4° lotto 2° sub-lotto funzionale**

### **STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)**

#### **PROGETTAZIONE:**

**Livello di progettazione raggiunto:** Progettazione esecutiva  
**Conferenza di servizi:** Conclusa  
**Note:** Con Decreto n. 291 del Commissario delegato d.d. 09/04/2015 è stata approvata l'aggiudicazione definitiva con suddivisione in sublotti dell'opera (3 sublotti) e relativa revisione del quadro economico dell'intervento (ora pari a Euro 205.236.990,56).

#### **Progettazione esecutiva**

**CIPE:** No  
**Importo lavori:** 29.302.719,63  
**Servizio:** Esterno  
**Importo a base gara:**

**Importo di aggiudicazione:**  
**Nome aggiudicatario:** A.T.I. C.M.B.-Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi in A.T.I. con C.C.C. - Consorzio Cooperative Costruzioni Soc. Coop., C.G.S. S.p.A. e Consorzio stabile Grecale  
**Codice fiscale aggiudicatario:** 00154410369  
**Data inizio:**  
**Data fine:**

#### **AFFIDAMENTO LAVORI:**

**Soggetto aggiudicatore:** Commissario Delegato per l'Emergenza della Mobilità Riguardante la A4 (tratto Venezia - Trieste) ed il Raccordo Villesse – Gorizia  
**Modalità di selezione:** Affidamento con bando  
**Procedura:** Procedura aperta  
**Sistema di realizzazione:** Appalto integrato  
**Criterio di aggiudicazione:**  
**Fase progettuale a base di gara:**  
**Tempi di esecuzione:**  
**Progettazione:**  
**Lavori:**  
**Data bando:**  
**CIG/CUI:**  
**Data aggiudicazione:**  
**Tipo aggiudicatario:**  
**Nome aggiudicatario:**  
**Codice fiscale aggiudicatario:**  
**Data contratto:**

#### **Quadro economico:**

**Importo a base gara:**  
**Importo oneri per la sicurezza:**  
**Importo complessivo a base di gara:**  
**Importo aggiudicazione:**  
**Somme a disposizione:**  
**Totale:** 0,00  
**% Ribasso di aggiudicazione:**  
**% Rialzo di aggiudicazione:**

**Note:** I dati inseriti fanno riferimento al Decreto del Commissario delegato n. 291 del 09/04/2015 (decreto di approvazione dell'aggiudicazione definitiva con suddivisione in sublotti e revisione del quadro economico). Il ribasso d'asta è pari al 31,26% per lavori e 22% per la progettazione esecutiva. La data di pubblicazione del bando si riferisce alla Gazzetta Europea. Le somme a disposizione (che comprendono le spese generali) fanno riferimento al quadro economico del progetto definitivo approvato con Decreto n. 43 del Commissario delegato dd 30/12/2009. Con Decreto n. 291 del Commissario delegato dd 09/04/2015 è stata approvata l'aggiudicazione definitiva con suddivisione in sublotti dell'opera (3 sublotti) e relativa revisione del quadro economico dell'intervento (ora pari a Euro 205.236.990,56). Con Decreto del Commissario delegato n. 328 dd 24/03/2017 è stato approvato il provvedimento di gestione della spesa e revisione degli importi dei singoli interventi portano il Sublotto 2 a netti € 48.571.080,25.

#### **ESECUZIONE LAVORI:**

**Stato avanzamento lavori:**  
**Data presunta inizio lavori:**  
**Data presunta fine lavori:**  
**Stato avanzamento importo:**  
**Stato avanzamento percentuale:**

Data effettiva inizio lavori:  
Data effettiva fine lavori:  
Data presunta fine lavori varianti:  
Tempi realizzazione:  
Data collaudo statico:  
Data collaudo tecnico-  
amministrativo:  
Note:

**Contenzioso:**

Totale riserve definite:  
Importo totale riserve definite:  
Totale riserve da definire:  
Note:

**Sospensione lavori:**

Numero totale:  
Totale giorni sospensione:  
Note:

**Varianti:**

Numero totale:  
Giorni proroga totali:  
Motivi:  
Altri motivi:  
Importo:  
Importo oneri sicurezza:  
Somme a disposizione:  
Totale: 0,00  
Note:

---

**Terza corsia tratto Gonars -Villesse - 4° lotto 3° sub-lotto funzionale**

---

**STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)**

**PROGETTAZIONE:**

Livello di progettazione raggiunto: Progettazione esecutiva  
Conferenza di servizi: Conclusa  
Note: Con Decreto n. 291 del Commissario delegato d.d. 09/04/2015 è stata approvata l'aggiudicazione definitiva con suddivisione in sublotti dell'opera (3 sublotti) e relativa revisione del quadro economico dell'intervento (ora pari a Euro 205.236.990,56).

**Progettazione esecutiva**

CIPE: No  
Importo lavori: 59.134.079,10  
Servizio: Esterno  
Importo a base gara:



**Importo di aggiudicazione:**  
**Nome aggiudicatario:** A.T.I. C.M.B.-Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi in A.T.I. con C.C.C. - Consorzio Cooperative Costruzioni Soc. Coop., C.G.S. S.p.A. e Consorzio stabile Grecale  
**Codice fiscale aggiudicatario:** 00154410369  
**Data inizio:**  
**Data fine:**

#### **AFFIDAMENTO LAVORI:**

**Soggetto aggiudicatore:** Commissario Delegato per l'Emergenza della Mobilità Riguardante la A4 (tratto Venezia - Trieste) ed il Raccordo Villesse – Gorizia  
**Modalità di selezione:** Affidamento con bando  
**Procedura:** Procedura aperta  
**Sistema di realizzazione:** Appalto integrato  
**Criterio di aggiudicazione:**  
**Fase progettuale a base di gara:**  
**Tempi di esecuzione:**  
**Progettazione:**  
**Lavori:**  
**Data bando:**  
**CIG/CUI:**  
**Data aggiudicazione:**  
**Tipo aggiudicatario:**  
**Nome aggiudicatario:**  
**Codice fiscale aggiudicatario:**  
**Data contratto:**

#### **Quadro economico:**

**Importo a base gara:**  
**Importo oneri per la sicurezza:**  
**Importo complessivo a base di gara:**  
**Importo aggiudicazione:**  
**Somme a disposizione:**  
**Totale:** 0,00  
**% Ribasso di aggiudicazione:**  
**% Rialzo di aggiudicazione:**

**Note:** I dati inseriti fanno riferimento al Decreto del Commissario delegato n. 291 del 09/04/2015 (decreto di approvazione dell'aggiudicazione definitiva con suddivisione in sublotti e revisione del quadro economico). Il ribasso d'asta è pari al 31,26% per lavori e 22% per la progettazione esecutiva. La data di pubblicazione del bando si riferisce alla Gazzetta Europea. Le somme a disposizione (che comprendono le spese generali) fanno riferimento al quadro economico del progetto definitivo approvato con Decreto n. 43 del Commissario delegato dd 30/12/2009. Con Decreto n. 291 del Commissario delegato dd 09/04/2015 è stata approvata l'aggiudicazione definitiva con suddivisione in sublotti dell'opera (3 sublotti) e relativa revisione del quadro economico dell'intervento (ora pari a Euro 205.236.990,56). Con Decreto del Commissario delegato n. 328 dd 24/03/2017 è stato approvato il provvedimento di gestione della spesa e revisione degli importi dei singoli interventi portano il Sublotto 3 a netti € 91.254.349,97.

#### **ESECUZIONE LAVORI:**

**Stato avanzamento lavori:**  
**Data presunta inizio lavori:**  
**Data presunta fine lavori:**  
**Stato avanzamento importo:**  
**Stato avanzamento percentuale:**

Data effettiva inizio lavori:  
Data effettiva fine lavori:  
Data presunta fine lavori varianti:  
Tempi realizzazione:  
Data collaudo statico:  
Data collaudo tecnico-  
amministrativo:  
Note:

**Contenzioso:**

Totale riserve definite:  
Importo totale riserve definite:  
Totale riserve da definire:  
Note:

**Sospensione lavori:**

Numero totale:  
Totale giorni sospensione:  
Note:

**Varianti:**

Numero totale:  
Giorni proroga totali:  
Motivi:  
Altri motivi:  
Importo:  
Importo oneri sicurezza:  
Somme a disposizione:  
Totale: 0,00  
Note:

---

## **NORMATIVA E DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO**

Convenzione ANAS-Autovie Venete del 7 Dicembre 1999  
Decreto interministeriale n.607/Segr. Dicoter del 21 Dicembre 1999  
Intesa Generale Quadro tra il Governo e la Regione Friuli Venezia Giulia del 20 Settembre 2002  
Delibera CIPE 13/2005 del 18 Marzo 2005  
Delibera di Giunta Regione Veneto n.1816 del 13 Giugno 2006  
Convenzione Unica tra ANAS Spa e Autovie Venete Spa del Novembre 2007  
1° Atto aggiuntivo Intesa Generale Quadro tra Governo e Regione Veneto del 17 Dicembre 2007  
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 Luglio 2008  
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3702 del 5 Settembre 2008  
Bandi di gara del Commissario Delegato per l'Emergenza della Mobilità riguardante la A4 (tratto Venezia - Trieste) ed il Raccordo Villesse – Gorizia del 4 Aprile 2009  
Avviso di avvenuta aggiudicazione del Commissario delegato per l'emergenza della mobilità riguardante la A4 (tratto Venezia - Trieste) ed il Raccordo Villesse – Gorizia del 9 Dicembre 2009  
D.P.C.M. del 12 Dicembre 2009  
Bando di gara del Commissario Delegato per l'Emergenza della Mobilità riguardante la A4 (tratto Venezia - Trieste) ed il Raccordo Villesse – Gorizia

del 4 Gennaio 2010  
Delibera CIPE 63/2010 del 22 Luglio 2010  
Intesa Generale Quadro Regione del Veneto del 16 Giugno 2011  
D.P.C.M. del 22 Dicembre 2012  
Decreto-Legge n. 69 del 21 Giugno 2013  
Legge n. 98 del 9 Agosto 2013  
Legge n. 147 del 27 Dicembre 2013  
Delibera Regione Friuli Venezia Giulia n. 308 del 21 Febbraio 2014  
Delibera Regione Friuli Venezia Giulia n. 1195 del 26 Giugno 2014  
Decreto-Legge n. 133 del 1 Settembre 2014  
Legge n. 164 del 11 Novembre 2014  
Decreto Interministeriale n. 498 del 14 Novembre 2014  
D.P.C.M. del 20 Gennaio 2015  
Delibera Regione del Veneto n. 159 del 13 Febbraio 2015  
Decreto del Commissario Delegato n. 291 del 9 Aprile 2015  
Decreto-Legge n. 185 del 25 Novembre 2015  
Decreto del Commissario Delegato n. 307 del 23 Giugno 2016  
D.P.C.M.  
del 29 Dicembre 2017  
D.P.C.M. del 21 Dicembre 2018  
Delibera CIPE 38/2019  
del 24 Luglio 2019  
Delibera CIPE 39/2019  
del 24 Luglio 2019

---

## **SITI INTERNET UFFICIALI**

<http://www.commissarioterzacorsia.it>