

## STRADE E AUTOSTRADE

**Viabilità di accesso all'hub portuale di Savona - Interconnessione tra i caselli della A10 di Savona e Albissola e i porti di Savona e Vado - Variante alla SS1 Aurelia bis nel tratto tra Savona/torrente Letimbro e Albisola Superiore (GE21)**

### SCHEDA N. 131



### LOCALIZZAZIONE



**CUP:**

F91BO1000370001

**SISTEMA  
INFRASTRUTTURALE:**

Strade e autostrade

**SOGGETTO TITOLARE:**

ANAS Spa

---

## DESCRIZIONE

L'intervento complessivo, di circa 5,5 Km, si configura come un asse tangenziale alla città di Savona, che collega la SP 29, alle porte di Savona, con la SP 334 in prossimità al promontorio del monte Castellano, ed è classificabile nella categoria C1 (strade extraurbane secondarie). L'intervento è suddiviso in 3 lotti funzionali.

---

## DELIBERE CIPE E/O ORDINANZE ATTUATIVE

77/2007

---

## DATI STORICI

### 2001

L'opera è inclusa nella delibera CIPE n. 121 sotto la voce hub portuali.

### 2002

L'intervento è inserito nella Intesa Generale Quadro tra Governo e Regione Liguria sottoscritta il 6 marzo.

### 2003

L'ANAS, con delibera 5 giugno, approva il progetto definitivo dell'opera.

L'ANAS, soggetto aggiudicatore, trasmette al MIT il progetto per la sua approvazione e per la richiesta di assegnazione di risorse finanziarie. Lo stesso progetto, corredato dal SIA, viene inviato anche al Ministero per i beni culturali, alle Soprintendenze competenti, alla Regione Liguria nonché ai soggetti gestori delle interferenze. La comunicazione agli interessati dell'avvio del procedimento per la dichiarazione di pubblica utilità avviene mediante pubblicazione su quotidiani. Il progetto viene inoltre depositato presso l'Ufficio VIA della Regione.

La Regione Liguria, con delibera 10 ottobre, esprime una valutazione positiva sul progetto, con prescrizioni che includono quelle formulate dalla Sezione per la valutazione di impatto ambientale.

### 2004

L'ANAS trasmette ad ulteriori Enti interferiti copia degli elaborati progettuali dell'opera.

Il 31 marzo si tiene la CdS.

### 2005

La Regione Liguria, a seguito dell'invio da parte dell'ANAS della documentazione integrativa per l'adempimento delle prescrizioni, comunica che il settore VIA della Regione ha valutato come ottemperate tutte le prescrizioni espresse.

Il Ministero per i beni culturali esprime, con prescrizioni, parere favorevole al progetto.

### 2006

L'opera è inclusa nella delibera CIPE n. 130 di rivisitazione del PIS.

### 2007

Il CdP ANAS 2007-2011, approvato dal CIPE con delibera n. 65, include, per la Liguria, nel "piano degli investimenti" da realizzare nel periodo considerato, la variante con il costo di 246,9 Meuro e con appaltabilità nel 2008.

Il MIT trasmette al CIPE la relazione istruttoria sul progetto definitivo.

Il MIT trasmette al CIPE una versione aggiornata della relazione istruttoria, con il nuovo quadro economico dell'opera aggiornato da ANAS Spa.

Il CIPE, con delibera n. 77, approva il progetto definitivo. Il costo dell'intervento, originariamente indicato nel CdP con l'ANAS in 246,9 Meuro viene successivamente aggiornato (al netto dell'IVA) in 239,4 euro, dei quali euro 172,8 per lavori a base di appalto e 66,6 per "somme a disposizione della stazione appaltante". Il costo dell'eventuale realizzazione di opere di presidio del tunnel ferroviario, indicate nella relazione istruttoria verrebbe compensato dalle economie derivanti dalla prescritta eliminazione di uno svincolo. Trattandosi di strada non soggetta a tariffazione, la copertura del costo dell'opera viene individuata a carico dei contributi della legge n. 29/2006. Viene quindi concesso un contributo di 23,4 dei quali: 5,9 a valere sul contributo quindicennale con decorrenza 2007; 13,6 sul contributo quindicennale con decorrenza 2008; 3,2 sul contributo quindicennale con decorrenza 2009.

## **2008**

L'ANAS pubblica il bando di gara per l'affidamento dell'appalto integrato (progettazione esecutiva ed esecuzione) per la realizzazione dei lavori "SS 1 Nuova Aurelia – Viabilità di accesso all'hub portuale di Savona – interconnessione tra i caselli della A10 di Savona e Albisola e i porti di Savona e Vado: variante alla SS 1 Aurelia nel tratto tra Savona Torrente Letimbro ed Albisola Superiore", dell'importo complessivo a base di gara di 170,9 Meuro.

## **2009**

L'opera è compresa nella delibera CIPE n. 10 di ricognizione sullo stato di attuazione del PIS.

## **2010**

L'ANAS, il 12 febbraio, comunica l'aggiudicazione definitiva dell'appalto integrato all'ATI composto da C.M.C. - Cooperativa Muratori & Cementisti Ravenna con Itinera Spa.

Nell'Allegato Infrastrutture alla DFP 2011-2013 l'opera " Savona: variante SS 1 Aurelia bis tra Savona/torrente Letimbro e Albisola Superiore" è riportata nelle tabelle: "1: Programma delle Infrastrutture Strategiche – Aggiornamento 2010"; "3: Programma Infrastrutture Strategiche - Opere non comprese nella tabella 2"; "5: Stato attuativo dei progetti approvati dal CIPE 2002-2010".

Nella seduta del 4 novembre la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del D.lgs. 281/97 sancisce l'accordo sull'Allegato Infrastrutture.

## **2011 Aprile**

Nell'Allegato Infrastrutture al DEF 2011 l'opera "Savona: variante SS 1 Aurelia bis tra Savona/torrente Letimbro e Albisola Superiore" è riportata nelle tabelle: "1: Programma delle Infrastrutture Strategiche - Aggiornamento aprile 2011"; "3: Programma Infrastrutture Strategiche - Opere non comprese nella tabella 2"; "5: Stato attuativo dei progetti approvati dal CIPE 2002-2011 (marzo)".

Dalla rilevazione dell'AVCP sullo stato di attuazione delle opere comprese nel PIS, che si basa sui dati comunicati dal RUP al 31 maggio 2011, si rileva che il progetto esecutivo è in corso di verifica tecnica/economica presso la DCP Anas.

## **2011 Dicembre**

La Regione Liguria, con DGR n. 561 del 20 maggio 2011, approva lo schema dell'IGQ tra il MIT e la Regione Liguria, relativa alla realizzazione delle grandi infrastrutture, in aggiornamento dell'IGQ del 6 marzo 2002.

Nell'Allegato Infrastrutture al DEF 2011 (aggiornamento settembre 2011) l'opera è inserita nelle stesse tabelle di aprile.

Dalla rilevazione dell'AVCP sullo stato di attuazione delle opere comprese nel PIS, che si basa sui dati comunicati dal RUP al 31 dicembre 2011, risultano iniziati i lavori ad agosto e il loro avanzamento è del 3,75%.

## **2012 Marzo**

Dalla rilevazione dell'AVCP sullo stato di attuazione delle opere comprese nel PIS, che si basa sui dati comunicati dal RUP al 31 marzo 2012, risulta che in data 15/02/2012 sono stati consegnati i lavori che non hanno però ancora avuto concreto inizio.

## **2012 Settembre**

L'opera è riportata nell'Allegato Infrastrutture-Rapporto intermedio di aprile 2012: allegato 5, quadro riepilogativo degli interventi del PIS.

L'opera è riportata nel 10° Allegato Infrastrutture al DEF 2012 (aggiornamento di settembre 2012): Tabella 0, Programma Infrastrutture Strategiche; Tabella 1, Opere in realizzazione e/o completate del PIS.

Dalla rilevazione dell'AVCP sullo stato di attuazione delle opere comprese nel PIS, che si basa sui dati comunicati dal RUP al 30 settembre 2012, risultano avviati i lavori.

## **2012 Dicembre**

Nella seduta del 6 dicembre la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del D.lgs. 281/97 sancisce l'intesa sul Programma delle infrastrutture strategiche allegato alla Nota di aggiornamento del DEF 2012 – 10° Allegato infrastrutture.

Il CIPE, con delibera n. 136 del 21 dicembre, esprime parere favorevole sull'Allegato Infrastrutture al DEF 2012.

### **2013 Giugno**

L'opera è riportata nell'XI Allegato Infrastrutture al DEF 2013: Tabella 1 - Le opere in realizzazione del Programma Infrastrutture Strategiche nel perimetro del deliberato CIPE il patrimonio infrastrutturale consolidato.

### **2013 Ottobre**

La Regione Liguria, con DGR n. 1.055 del 5 agosto 2013, integra la DGR n. 561 del 20 maggio 2011.

L'opera è riportata nell'XI Allegato Infrastrutture al DEF 2013 (aggiornamento di settembre 2013), Tabelle: 0 - Programma Infrastrutture Strategiche (PIS) Avanzamento complessivo; 1A - Programma Infrastrutture Strategiche (PIS) - Perimetro interventi deliberati dal CIPE (2002-2013 settembre) Opere in fase di realizzazione.

### **2014 Giugno**

L'opera è riportata nel XII Allegato Infrastrutture al DEF 2014, Tabelle: III.1-3 Corridoio Rotterdam - Genova; A.1-1 Tabella 0 - Avanzamento Programma Infrastrutture Strategiche.

Nella seduta del 16 aprile la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del D.lgs. 281/97 sancisce l'intesa sul Programma delle infrastrutture strategiche allegato alla Nota di aggiornamento del DEF 2013 – 11° Allegato infrastrutture.

La Conferenza Unificata, in data 17 giugno 2014, trasmette alle Regioni il Documento "Macro Regioni ed Opere Strategiche – giugno 2014" elaborato dal MIT - STM, contenente l'elenco delle opere strategiche suddivise per Macro Regioni, per l'esame tecnico finalizzato alla redazione del XII Allegato Infrastrutture. Con la medesima nota, la CU esprime la necessità che le Regioni adottino con delibera propria esplicitamente la dichiarazione di non strategicità, ai sensi dell'art. 1 della Legge 21 dicembre 2001, n. 443 "legge Obiettivo", delle opere di cui si chiede la cancellazione nel suddetto XII Allegato Infrastrutture.

Con nota prot. n. U0025238 del 30 giugno 2014 del Capo della Struttura Tecnica di Missione (STM) del MIT, per la redazione del documento base dell'XII Allegato Infrastrutture, viene chiesto a ciascuna Regione di deliberare in sede di Giunta Regionale l'elenco delle infrastrutture ritenute strategiche con l'indicazione di priorità alta (1) o medio bassa (2), specificando le eventuali altre infrastrutture che non risultano più coerenti con le indicazioni di programmazione di fondi regionali.

### **2014 Dicembre**

Il CIPE, con delibera n. 26 del 1° agosto 2014, esprime parere favorevole sull'Allegato Infrastrutture alla Nota di aggiornamento del DEF 2013.

La Regione Liguria, con DGR n. 1.044 del 7 agosto 2014, aggiorna e approva lo schema di IGQ, tra il MIT e la Regione Liguria, e indica le opere che sono da intendersi superate perché concluse o perché ne è venuto meno l'interesse strategico. L'opera "Variante all'abitato di Savona tra Savona Torrente Letimbro e lo svincolo autostradale di Savona Vado (integrato con l'intervento Letimbro-casello)" è inserita tra gli interventi della componente storica con un livello di priorità 1.

L'opera è riportata nel XII Allegato Infrastrutture al DEF 2014 (aggiornamento di settembre 2014): Tabella 0 – Stato dell'arte e degli avanzamenti del Programma Infrastrutture Strategiche; Tabella 0.1 Il consolidato: le opere in realizzazione.

Dalla rilevazione dell'ANAC sullo stato di attuazione delle opere comprese nel PIS, che si basa sui dati comunicati dal RUP al 31 dicembre 2014, risulta un avanzamento dei lavori del 18,54%.

### **2016 Marzo**

La Regione Liguria, con DGR n. 997 del 18 settembre 2015, approva l'elenco delle opere infrastrutturali prioritarie e strategiche per la Regione Liguria, di cui si chiede l'inserimento nel PIS, in occasione dell'aggiornamento del DEF, relativo al finanziamento di opere e progettazioni. L'opera "Opere di completamento del I Lotto della Nuova Aurelia di Savona: da finanziare (60 Meuro)" è inserita tra le "Infrastrutture strategiche in territorio ligure di cui si chiede il finanziamento dell'opera", con uno stato di avanzamento "Completamento di lavori in corso".

Dalla rilevazione dell'ANAC sullo stato di attuazione delle opere comprese nel PIS, che si basa sui dati comunicati dal RUP al 31 marzo 2016, risultano in corso i lavori con un avanzamento del 29,34%.

### **2016 Dicembre**

Dalla rilevazione dell'ANAC sullo stato di attuazione delle opere comprese nel PIS, che si basa sui dati comunicati dal RUP al 31 dicembre 2016, risulta un avanzamento dei lavori del 37,01%.

## 2018 Maggio

Il CIPE, con delibera n. 65 del 7 agosto 2017, approva lo schema di Contratto di programma 2016-2020 tra MIT e Anas SpA. Nell'allegato "A", Piano pluriennale degli investimenti 2016-2020, è riportato l'intervento "Nuova Aurelia - Viabilità di accesso all'hub portuale di Savona - Interconnessione tra i caselli della A10 di Savona e Albissola e i porti di Savona e Vado - Variante alla SS1 Aurelia bis nel tratto tra Savona/torrente Letimbro e Albisola Superiore", identificato dal codice GE21, nella sezione A.1, contenente l'elenco degli interventi suddivisi tra quelli a valere sulle risorse annualmente corrisposte a titolo di corrispettivo, ai sensi dell'art. 1, comma 870, della Legge di Stabilità 2016, e quelli finanziati con contributo in conto impianti.

Con decreto interministeriale MIT-MEF del 27 dicembre 2017, n. 588, è approvato il Contratto di Programma 2016-2020 tra il MIT e l'ANAS SpA, sottoscritto in data 21 dicembre 2017, che recepisce le prescrizioni indicate nella delibera CIPE n. 65 del 7 agosto 2017 di approvazione dello schema di contratto, che ha recepito, a sua volta, le osservazioni di cui al parere del NARS n. 3 del 4 agosto 2017.

Dalla rilevazione dell'ANAC sullo stato di attuazione delle infrastrutture strategiche e prioritarie, che si basa sui dati comunicati dal RUP al 31 maggio 2018, risulta un avanzamento dei lavori dell'80%.

## 2019 Ottobre

Con l'art. 47, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto-legge del 30 aprile 2019 n. 34, recante "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi", convertito dalla legge 28 giugno 2019 n. 58, al fine di garantire il rapido completamento delle opere pubbliche e di tutelare i lavoratori, è istituito nello stato di previsione del MIT un fondo denominato "Fondo salva-opere".

Il CIPE, con delibera n. 36 del 24 luglio 2019, approva l'aggiornamento del CdP ANAS 2016-2020, il quale prevede 36 miliardi di investimenti complessivi (inclusi i 2,9 miliardi della legge 145/2018 e i 3,2 miliardi di produzione residua di interventi in fase di attivazione e in corso di esecuzione), di cui 31,2 miliardi finanziati e 4,7 miliardi da finanziare. L'aggiornamento prevede risorse aggiuntive da allocare per circa 12,5 miliardi di euro e include un piano per la manutenzione straordinaria di ponti, viadotti e gallerie per 2,7 miliardi di euro. Al 31 ottobre 2019 l'iter per l'approvazione dell'aggiornamento del CdP ANAS 2016-2021 non risulta concluso. Riguardo ai contenuti, nella versione del documento inviato informalmente dal MIT nel mese di settembre 2019, nell'Allegato "A", Piano pluriennale degli investimenti 2016-2020, sezione A.1, contenente l'elenco degli interventi suddivisi tra quelli a valere sulle risorse annualmente corrisposte a titolo di corrispettivo ai sensi dell'art. 1, comma 870, della Legge di Stabilità 2016, e quelli finanziati con contributo in conto impianti, tabella "Aggiornamento Piano Pluriennale 2016-2020 – Interventi in corso Adeguamento e messa in sicurezza, Completamenti Itinerari e Nuove Opere" è riportato l'intervento "Viabilità di accesso all'hub portuale di Savona - Interconnessione tra i caselli della A10 di Savona e Albissola e i porti di Savona e Vado - Variante alla SS1 Aurelia bis nel tratto tra Savona/torrente Letimbro e Albisola Superiore", identificato dal codice GE21, con un costo di 239.413.751 milioni e un avanzamento dei lavori dell'81,1%.

Dalla rilevazione dell'ANAC sullo stato di attuazione delle infrastrutture strategiche e prioritarie, che si basa sui dati comunicati dal RUP al 31 ottobre 2019, risulta un avanzamento dei lavori dell'81% al 30 settembre 2019 e l'ultimazione è prevista per dicembre 2020. Il RUP segnala inoltre che la commessa presenta delle criticità legate alle difficoltà finanziarie dell'appaltatore (CMC).

---

## COSTO PRESUNTO (milioni di euro)

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Costo al 21 dicembre 2001             | N.D. <b>Fonte:</b> Delibera CIPE 121/2001 |
| Previsione di costo al 30 aprile 2004 | 267,838 <b>Fonte:</b> ANAS Spa            |
| Previsione di costo al 30 aprile 2005 | 267,838 <b>Fonte:</b> ANAS Spa            |
| Costo al 6 aprile 2006                | N.D. <b>Fonte:</b> Delibera CIPE 130/2006 |
| Previsione di costo al 30 aprile 2007 | 267,838 <b>Fonte:</b> ANAS Spa            |
| Costo al 30 giugno 2008               | N.D. <b>Fonte:</b> DPEF 2009-2013         |

|  |   |
|--|---|
| Previsione di costo al 30 aprile 2009    | 239,414 <b>Fonte:</b> Delibera CIPE 77/2007                   |
| Previsione di costo al 30 aprile 2010    | 239,414 <b>Fonte:</b> Delibera CIPE 77/2007                   |
| Costo ad aprile 2011                     | 239,410 <b>Fonte:</b> DEF 2011                                |
| Previsione di costo al 30 aprile 2011    | 239,414 <b>Fonte:</b> Delibera CIPE 77/2007                   |
| Costo al 30 giugno 2011                  | 239,410 <b>Fonte:</b> DEF 2011 (aggiornamento settembre 2011) |
| Previsione di costo al 31 dicembre 2011  | 239,414 <b>Fonte:</b> Delibera CIPE 77/2007                   |
| Costo a giugno 2012                      | 188,830 <b>Fonte:</b> DEF 2012 (aggiornamento settembre 2012) |
| Previsione di costo al 30 settembre 2012 | 188,830 <b>Fonte:</b> DEF 2012 (aggiornamento settembre 2012) |
| Costo a dicembre 2012                    | 188,830 <b>Fonte:</b> DEF 2012 (delibera CIPE 136/2012)       |
| Costo a settembre 2013                   | 188,830 <b>Fonte:</b> DEF 2013 (aggiornamento settembre 2013) |
| Previsione di costo al 31 ottobre 2013   | 188,830 <b>Fonte:</b> DEF 2013 (aggiornamento settembre 2013) |
| Costo ad agosto 2014                     | 188,830 <b>Fonte:</b> Delibera CIPE 26/2014                   |
| Costo a settembre 2014                   | 188,830 <b>Fonte:</b> DEF 2014 (aggiornamento settembre 2014) |
| Previsione di costo al 31 dicembre 2014  | 188,830 <b>Fonte:</b> DEF 2014 (aggiornamento settembre 2014) |
| Previsione di costo al 31 marzo 2016     | 188,830 <b>Fonte:</b> DEF 2014 (aggiornamento settembre 2014) |
| Previsione di costo al 31 dicembre 2016  | 188,830 <b>Fonte:</b> DEF 2014 (aggiornamento settembre 2014) |
| Previsione di costo al 31 maggio 2017    | 188,830 <b>Fonte:</b> DEF 2014 (aggiornamento settembre 2014) |
| Previsione di costo al 31 maggio 2018    | 188,830 <b>Fonte:</b> DEF 2014 (aggiornamento settembre 2014) |
| Previsione di costo al 31 ottobre 2019   | 239,414 <b>Fonte:</b> Aggiornamento CdP ANAS 2016-2020        |

---

## QUADRO FINANZIARIO (milioni di euro)

|   |  |
|---|--|
| <b>Disponibilità al 31 ottobre 2019:</b>      | <b>239,414</b>   |
| Fondi Legge Obiettivo                         | 239,414 <b>Fonte:</b> Aggiornamento CdP ANAS 2016-2020 |
| <b>Fabbisogno residuo al 31 ottobre 2019:</b> | <b>0,000</b>   |

---



---

## STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)

### PROGETTAZIONE:

|  |  |
|--|--|
| <b>Livello di progettazione raggiunto:</b> | Progettazione esecutiva                          |
| <b>Conferenza di servizi:</b>              |  |
| <b>Note:</b>                               |  |
| <b>Progettazione esecutiva</b>             |  |
| <b>CIPE:</b>                               | No   |
| <b>Importo lavori:</b>                     | 123.220.112,01                                   |
| <b>Servizio:</b>                           | Esterno  |
| <b>Importo a base gara:</b>                | 3.500.000,00                                     |
| <b>Importo di aggiudicazione:</b>          | 1.575.000,00                                     |
| <b>Nome aggiudicatario:</b>                | ATI CMC / ITINERA (SGAI-D'APPOLONIA-ELETEC 2000) |
| <b>Codice fiscale aggiudicatario:</b>      | 00084280395                                      |
| <b>Data inizio:</b>                        | 16/02/2010                                       |
| <b>Data fine:</b>                          | 20/10/2011                                       |

## AFFIDAMENTO LAVORI:

|   |  |
|---|--|
| <b>Soggetto aggiudicatore:</b>          | ANAS Spa   |
| <b>Modalità di selezione:</b>           | Affidamento con bando                            |
| <b>Procedura:</b>                       | Procedura ristretta                              |
| <b>Sistema di realizzazione:</b>        | Appalto integrato                                |
| <b>Criterio di aggiudicazione:</b>      | Offerta economicamente più vantaggiosa           |
| <b>Fase progettuale a base di gara:</b> | Definitivo                                       |
| <b>Tempi di esecuzione:</b>             |  |
| <b>Progettazione:</b>                   | 150 giorni                                       |
| <b>Lavori:</b>                          | 1250 giorni                                      |
| <b>Data bando:</b>                      | 30/07/2008                                       |
| <b>CIG/CUI:</b>                         | 0192830857                                       |
| <b>Data aggiudicazione:</b>             | 17/12/2009                                       |
| <b>Tipo aggiudicatario:</b>             | ATI  |
| <b>Nome aggiudicatario:</b>             | ATI CMC / ITINERA (SGAI-D'APPOLONIA-ELETEC 2000) |
| <b>Codice fiscale aggiudicatario:</b>   | 00084280395                                      |
| <b>Data contratto:</b>                  | 25/02/2010                                       |

### Quadro economico:

|  |                |
|--|----------------|
| <b>Importo a base gara:</b>                | 166.001.132,31 |
| <b>Importo oneri per la sicurezza:</b>     | 4.875.000,00   |
| <b>Importo complessivo a base di gara:</b> | 170.876.132,31 |
| <b>Importo aggiudicazione:</b>             | 107.577.577,97 |
| <b>Somme a disposizione:</b>               | 37.309.738,10  |
| <b>Totale:</b>                             | 144.887.316,07 |
| <b>% Ribasso di aggiudicazione:</b>        | 38,13          |
| <b>% Rialzo di aggiudicazione:</b>         |                |

### Note:

Il nuovo quadro economico derivante dall'approvazione del progetto esecutivo è:

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| A IMPORTO LAVORI A CORPO  | € 98.551.483,83  |
| B IMPORTO LAVORI A MISURA | € 24.668.628,18  |
| C ONERI PER LA SICUREZZA  | € 6.943.900,18   |
| D ONERI DI PROGETTAZIONE  | € 1.909.292,67   |
| E TOTALE AFFIDAMENTO      | € 132.073.304,86 |

A seguito della progettazione esecutiva la durata dei lavori è 1390 gg.

## ESECUZIONE LAVORI:

|  |   |
|--|---|
| <b>Stato avanzamento lavori:</b>             | In corso  |
| <b>Data presunta inizio lavori:</b>          |   |
| <b>Data presunta fine lavori:</b>            | 05/12/2015  |
| <b>Stato avanzamento importo:</b>            |   |
| <b>Stato avanzamento percentuale:</b>        | 81,00   |
| <b>Data effettiva inizio lavori:</b>         | 27/08/2012  |
| <b>Data effettiva fine lavori:</b>           |   |
| <b>Data presunta fine lavori varianti:</b>   | 31/12/2020  |
| <b>Tempi realizzazione:</b>                  | In ritardo - Minore produzione dell'ATI rispetto alle previsioni del programma lavori |
| <b>Data collaudo statico:</b>                |   |
| <b>Data collaudo tecnico-amministrativo:</b> |   |

### Note:

Aggiornamento al 30 ottobre 2019: l'avanzamento dei lavori al 30/09/2019 è pari all'81%. L'ultimazione è prevista per dicembre 2020. Commessa critica per difficoltà finanziarie dell'appaltatore (CMC).

### Contenzioso:

**Totale riserve definite:**  
**Importo totale riserve definite:**  
**Totale riserve da definire:** 57  
**Note:**

#### **Sospensione lavori:**

**Numero totale:** 2  
**Totale giorni sospensione:** 374  
**Note:**

#### **Varianti:**

**Numero totale:** 1  
**Giorni proroga totali:**  
**Motivi:** Art. 132 c. 1. lett. a) D.Lgs. 163/2006 - Art. 132 c. 1. lett. b) D.Lgs. 163/2006  
**Altri motivi:**  
**Importo:** 12.974.285,63  
**Importo oneri sicurezza:** 70.836,49  
**Somme a disposizione:** 3.757.705,33  
**Totale:** 16.802.827,45  
**Note:** PVT 110 del 22/04/2015 approvata con D.A. 55231 del 29/04/2015

---

## **NORMATIVA E DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO**

Intesa Generale Quadro tra Governo e Regione Liguria del 6 Marzo 2002

Delibera CdA ANAS Spa n. 77

del 5 Giugno 2003

Delibera di Giunta Regione Liguria n. 122431

del 10 Ottobre 2003

CdP ANAS Spa 2007-2011

del 2007

Delibera CIPE 77/2007

del 3 Agosto 2007

Bando di gara ANAS Spa del 30 Luglio 2008

Avviso di aggiudicazione ANAS Spa del 12 Febbraio 2010

Delibera Regione Liguria n. 561 del 20 Maggio 2011

Delibera Regione Liguria n. 1.055 del 5 Agosto 2013

Delibera Regione Liguria n. 1.044 del 7 Agosto 2014

Delibera Regione Liguria n. 997 del 18 Settembre 2015

Delibera CIPE 65/2017

del 7 Agosto 2017

Decreto interministeriale MIT-MEF n. 588 del 27 Dicembre 2017

Decreto-Legge n. 34 del 30 Aprile 2019

Legge n. 58 del 28 Giugno 2019

Aggiornamento CdP ANAS 2016-2021

del Luglio 2019

Delibera 36/2019 del 24 Luglio 2019

